



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN**  
**CIPTA KARYA**

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

Semarang, 04 Januari 2025

Nomor : 000/5  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : UND POK JANUARI 2025

Yth. Daftar Terlampir  
di  
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara yang diselenggarakan pada:

hari : Selasa  
tanggal : 07 Januari 2025  
waktu : 08.00 WIB - selesai  
tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah  
acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Januari Tahun 2025  
catatan : 1. Materi dapat dikirim ke Subbag Program melalui contact person Sdr. Rian Hp. 085210101215  
2. Para Kepala Balai dimohon hadir secara pribadi, Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting;

id : 872 7000 1823  
pass : 926606

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661129 199203 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JJN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

**NOTULEN RAKOR POK  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG**

<b>Hari / Tanggal</b>	: Selasa, 07 Januari 2025
<b>Waktu</b>	: Pukul 08.00 WIB - selesai
<b>Tempat</b>	: Ruang Rapat Kepala Dinas Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah
<b>Pimpinan Rapat</b>	: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
<b>Hadir</b>	:
1) <b>Dinas PU BMCK</b>	: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) <b>BPJ WIL. Bina Marga</b>	: Para Kepala BPJ Wilayah
3) <b>Balai Pengujian dan Peralatan</b>	: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) <b>Balai Jasa Konstruksi</b>	: Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) <b>Satker Bina Marga</b>	: Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1,2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, PT Jasamarga Jogja Soto (PT JMJ), PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng, Kepala Balai Pengujian dan Peralatan,
6) <b>Satker Cipta Karya</b>	: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) <b>Satker Dinas PU BMCK Jateng</b>	: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
			Tindak Lanjut	
1	<p><b>Kepala Dinas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini sudah memasuki musim penghujan, hal-hal yang perlu diperhatikan terutama pekerjaan Jalan Provinsi yg tetap harus dipelihara di masa pemeliharaan terutama pada jalur - jalur utama alternatif serta jalur exit tol</li> <li>Antisipasi kondisi jalan, dihimbau untuk Kepala BPJ agar mengantisipasi lokasi -lokasi yang sering terkena banjir, longsor.</li> <li>Mempersiapkan perencanaan pada ruas-ruas jalan yang termasuk pada program prioritas dalam ketahanan pangan/ Distribusi pangan</li> <li>Meminta untuk seluruh kepala Bidang, kepala BPJ, kepala B2PJN, kepala BPPW agar bisa saling berkoordinasi untuk mempercepat dan memaksimalkan pekerjaan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal dan tepat.</li> </ul>			Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	<p><b>Sekretaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 99,64 %, deviasi - 0,36 % dan realisasi keuangan 97,93 %.</li> <li>Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 85,42%, realisasi fisik 98,77%, deviasi 13,35% dan realisasi keuangan 80,21%.</li> <li>Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 99,99 %, deviasi -0,01% dan realisasi keuangan 98,58 %.</li> <li>Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 99,60 %, deviasi -0,40 % dan realisasi keuangan 98,96 %.</li> <li>Progres fisik dan keuangan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak s.d. Bulan 31 Desember 2024 progres lahan siap konstruksi 85,42 % dan progres fisik konstruksi 29,69 %.</li> <li>PAD s.d Bulan 31 Desember 2024 mencapai 160,85 % atau Rp. 15.120.087.815,00 dari target Rp. 9.400.000.000,00</li> <li>Pekerjaan transisi diawal tahun 2025 segera dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait pembagian tugas antara Pokmas Skill dan Unskill;</li> <li>b. Perlunya evaluasi kinerja hasil Pokmas Jalan, Jembatan dan Administrasi (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan alat bantu.)</li> </ul> </li> <li>Untuk Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Manajemen Risiko, Pengendalian Gratifikasi dan Pengoptimalan Sistem Benturan Kepentingan, dimohon untuk mendokumentasikan setiap kegiatan (kelengkapan undangan, notulen, daftar hadir dan foto)</li> <li>Untuk paket fisik konstruksi yang telah PHO, mohon diperhatikan pemeliharaan konstruksinya selama masa pemeliharaan sampai dengan FHO.</li> <li>RKO 2025 yang telah disusun dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</li> <li>Nomor DPA sudah keluar, dimohon segera memproses honorarium T2KU.</li> </ul>			Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng
3	<p><b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 89,52%, realisasi fisik 89,60%, deviasi 0,07% dan realisasi keuangan 50,14%.</li> <li>Pagu APBD Perubahan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 80.848.748.000,00. dengan total 5 Paket peningkatan jalan. Terdapat 2 paket dengan deviasi negatif yaitu Peningkatan Parakan-Patean/ Bts. Kab. Temanggung (DAK) dan Peningkatan Bandungsari - Salem</li> </ul>	Kepala Dinas	: Mohon pelaksanaan pekerjaan selalu dicek dan diawasi perkembangannya agar tidak terlambat.	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
4	<p><b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 75,83%, realisasi fisik 93,32%, deviasi 17,49% dan realisasi keuangan 71,90%.</li> <li>Pagu Anggaran Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 93.237.360.000,00. dengan total 6 Paket peningkatan jalan dan 1 pembangunan jembatan. Terdapat 1 Paket dengan deviasi negatif Peningkatan Jalan Galesh - Ngrampal (SILPA DAK)</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
5	<p><b>Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 74,73%, realisasi fisik 89,58%, deviasi 14,85% dan realisasi keuangan 69,51%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
6	<p><b>Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,50%, realisasi fisik 96,96%, deviasi 0,46% dan realisasi keuangan 78,82%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Semarang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 93,70%, realisasi fisik 96,85%, deviasi 3,15% dan realisasi keuangan 82,16%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.313.722.700 (123,90%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
8	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Pati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 95,14%, realisasi fisik 97,59%, deviasi 2,46% dan realisasi keuangan 92,39%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.609.348.700 (170,69%)</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
9	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Purwodadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,92%, realisasi fisik 98,63%, deviasi 1,71% dan realisasi keuangan 97,37%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.676.418.880,00 ( 266,05 %).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
10	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Surakarta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,87%, realisasi fisik 99,01%, deviasi 2,14% dan realisasi keuangan 95,70%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.118.244.400 (129,70%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
11	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Magelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 94,28%, realisasi fisik 97,98%, deviasi 3,69% dan realisasi keuangan 92,97%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.760.168.455 (112,83%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
12	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Wonosobo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,92%, realisasi fisik 98,82%, deviasi 1,91% dan realisasi keuangan 96,60%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.581.225.560 (115,89%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
13	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Cilacap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,35%, realisasi fisik 97,15%, deviasi 0,80% dan realisasi keuangan 85,61%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.032.120.230 (123,67%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
14	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Tegal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 96,76%, realisasi fisik 98,27%, deviasi 1,51% dan realisasi keuangan 81,44%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.892.401.750 (155,65%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
15	<p><b>Kepala BPJ Wilayah Pekalongan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 92,66%, realisasi fisik 95,72%, deviasi 3,06 % dan realisasi keuangan 75,68%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp.836.985.530,00 (119,12%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
16	<b>Kepala Balai Pengujian dan Peralatan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 86,76%, realisasi fisik 97,79%, deviasi 11,03% dan realisasi keuangan 91,73%.</li> <li>Realisasi PAD s.d. Bulan 31 Desember 2024 sebesar Rp. Rp. 1.659.635.000 (75,03%).</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
17	<b>Kepala Balai Jasa Konstruksi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 95,73%, realisasi fisik 96,05%, deviasi 0,32% dan realisasi keuangan 88,71%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa
18	<b>Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 64,41%, realisasi fisik 76,66%, deviasi 12,25% dan realisasi keuangan 78,68%.</li> <li>Progres fisik dan keuangan Inpres : <ul style="list-style-type: none"> <li>Inpres air minum Alokasi Pagu Inpres AM TA 2024 Rp 117,09 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 29,16% dan realisasi keuangan 16,81% terpasang 1.828SR;</li> <li>Inpres sanitasi Alokasi Inpres Air Limbah TA 2024 Rp 26,76 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 8,00% dan realisasi keuangan 21,21%.</li> </ul> </li> <li>Progres fisik dan keuangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Alokasi Pagu Padat Karya Tahun 2024 Rp.292,5 Milyar Tahun 2024 s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 42,45% dan realisasi keuangan 79,82%. Realisasi Tenaga Kerja 6.357 Orang.</li> <li>Progres fisik dan keuangan DAK : <ul style="list-style-type: none"> <li>DAK air minum pagu Rp 336,73 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 52,44% dan realisasi keuangan 30,49%</li> <li>DAK sanitasi Rp 224,81 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 50,18% dan realisasi keuangan 51,88%.</li> </ul> </li> <li>Hibah Air Limbah Alokasi Pagu Rp 28,71 Milyar Pagu Hibah Air Limbah Rp 28,71 Milyar (10 Kab/Kota), Target 4.552 SR (eligible) Tahapan : Proses Pemasangan</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
19	<b>Kepala Satker PJJN Wilayah I</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 realisasi fisik 92,15% dan realisasi keuangan 88,58%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah I.
20	<b>Kepala Satker PJJN Wilayah II</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 realisasi fisik 89,72% dan realisasi keuangan 81,70%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah II.
21	<b>Kepala Satker PJJN Wilayah III</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 Rencana fisik 73,96% realisasi fisik 78,60% deviasi 4,64% dan realisasi keuangan 65,85%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah II.
22	<b>Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 86,46%, realisasi fisik 89,15%, deviasi 2,69% dan realisasi keuangan 81,37%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
23	<b>Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 85,42%, realisasi fisik 98,77%, realisasi keuangan 80,21%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	<b>Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres Fisik seksi 1A s.d. Bulan 31 Desember rencana fisik 42,04% realisasi fisik 43,57% dari deviasi 1,53%.</li> <li>Progres Fisik seksi 1B s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 55,20% realisasi fisik 21,60% dari deviasi -33,60%</li> <li>Progres Fisik seksi 1C s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 76,40% realisasi fisik 18,82% dari deviasi -57,58%</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
25	Kepala PT Jasamarga Solo Jogja Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Nya Kulon Progo		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala PT.Jasamarga Jogja-Solo
	• Progres Fisik Paket 1.1 Kartasura - Klaten s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 98.50% realisasi fisik 98.56% dari deviasi 0.06%		
	• Progres Fisik Paket 1.2 Klaten - Purwomartani s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 59.80% realisasi fisik 69.57% dari deviasi -100%		
	• Progres Fisik Paket 2.1a Purwomartani - Maguwo s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 0.38% realisasi fisik 1.4% dari deviasi 1.02%		
26	Kepala PT Jasamarga Jogja Bawen Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala PT.Jasamarga Jogja-Bawen
	• Progres Fisik seksi 1 s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 65,38 % realisasi fisik 72,05 % dari deviasi 6,67 %		
	• Progres Fisik seksi 6 s.d. Bulan 31 Desember 2024 rencana fisik 44,93 % realisasi fisik 45,08 % dari deviasi 0,15 %		

Mengetahui :

Sekretaris  
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



ALI HUDA, ST, MT  
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program  
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST  
NIP. 196908231997031003

## Dokumentasi Kegiatan

