



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 000/2324
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : UND POK NOV 2024

Semarang, 06 November 2024
Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-
TEMPAT

Bersama ini kami berharap dengan hormat kehadirannya dalam acara yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 November 2024
Pukul : 10.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan
November Tahun 2024
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir bulan Oktober
Tahun 2024)
Catatan : 1. Materi dapat dikirim ke Subbag Program melalui link
<https://bit.ly/paparanPOKnovember2024>
2. Para Kepala Balai dimohon hadir secara langsung

ID : 857 2472 7577
Pass : 190670

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja - Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja - Bawen.

**NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG**

Hari / Tanggal	: Kamis, 07 November 2024
Waktu	: Pukul 19.00 – 22.00 WIB dan 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Dinas Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Hadir	:
1) Dinas PU BMCK	: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) BPJ WIL Bina Marga	: Para Kepala BPJ Wilayah
3) Balai Pengujian dan Peralatan	: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) Balai Jasa Konstruksi	: Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) Satker Bina Marga	: Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1,2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, PT Jasamarga Jogja Soto (PT JMJ), PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB)
6) Satker Cipta Karya	: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) Satker Dinas PU BMCK Jateng	: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
1	<p>Kepala Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini sudah memasuki musim penghujan, hal-hal yang perlu diperhatikan terutama pekerjaan Jalan Provinsi yg tetap harus dipelihara di masa pemeliharaan ▪ Agar dapat di data paket-paket pekerjaan yang belum selesai dan sudah selesai (sudah menagihkan keuangan), upayakan November ini semua pekerjaan reguler sudah dapat diselesaikan. ▪ Kesiapan dalam menghadapi bencana ,kolaborasi antara APBN dan APBD (kepala balai) untuk pemantauan dan evakuasi penyelesaian pekerjaan kebencanaan. ▪ Antisipasi kondisi jalan, dihimbau untuk Kepala BPJ agar mengantisipasi lokasi-lokasi yang sering terkena banjir, longsor. ▪ Aplikasi-aplikasi yang ada di BMCK agar disederhanakan dan dikontrol masih berjalan atau tidak. ▪ Optimalkan dalam penyerapan anggaran karena waktunya sudah akhir tahun. ▪ Penguatan dan peningkatan SDM, untuk bidang yang mempunyai FGD kita kumpulkan dan buat sistem sederhana jadi kita bisa laksanakan ▪ Kumpulkan aplikasi-aplikasi yang ada di DPUBMCK dalam seminggu ini atau minggu depan apakah aplikasi-aplikasi tersebut masih berjalan atau tidak 		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	<p>Sekretaris</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 77,38%, realisasi fisik 85,25%, deviasi 7,87% dan realisasi keuangan 71,15%. ▪ Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 79,61%, realisasi fisik 85,63%, deviasi 6,01% dan realisasi keuangan 73,91%. ▪ Progres fisik dan keuangan APBN Kebnamargaan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 81,62%, realisasi fisik 85,33%, deviasi 3,72% dan realisasi keuangan 75,34%. ▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 47,51%, realisasi fisik 60,27%, deviasi 12,76% dan realisasi keuangan 60,27%. ▪ Progres fisik dan keuangan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak s.d. Bulan 31 Oktober 2024 progres lahan siap konstruksi 88,15% dan progres fisik konstruksi 22,13. ▪ PAD s.d Bulan 31 Oktober 2024 mencapai 133,56% atau Rp. 12.554.724.205 dari target Rp. 9.400.000.000. ▪ Informasi : 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Pengelolaan Risiko Tahun 2024; a. Paket-paket yang sudah selesai fisiknya, baik kegiatan Ketatausahaan maupun Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, mohon segera dilengkapi administrasinya untuk kelengkapan pencairan keuangan lengkap dengan gambar rencana dan gambar pelaksanaan; b. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan diupayakan lengkap administrasinya (SPK, Backup kuantitas, dokumentasi, laporan harian, mingguan, bulanan, bon gudang,dll) pada SPJ Upah Skill, Upah Non Skill, Material, Alat bantu, Aspal,dan BBM. 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pokmas Tahun 2024: a. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait pembagian tugas antara Pokmas Skill dan Unskill; b. Perlunya evaluasi kinerja hasil Pokmas Jalan, Jembatan dan Administrasi (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan alat bantu.) 		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
	<p>3. Untuk Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Manajemen Risiko, Pengendalian Gratifikasi dan Pengoptimalan Sistem Benturan Kepentingan, dimohon untuk mendokumentasikan setiap kegiatan (kelengkapan undangan, notulen, daftar hadir dan foto)</p> <p>4. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Nomor LHP: 700/1637/1.2/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Nilai Manajemen Risiko = 2,985. Yang lebih rendah dari target Indeks Manajemen Risiko=3,10. Oleh karena itu, disarankan a. Adanya pembelajaran anti korupsi secara kontinu dan terjadwal; b. Melakukan pendataan ulang dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perangkat daerah yang masih berlaku; c. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah selanjutnya terkait penetapan nomenklatur sesuai dengan peraturan berlaku; d. Melakukan penyusunan dokumen training need analysis untuk seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. Melakukan penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko secara periodik disertai bukti dukung implementasinya dengan tepat waktu</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DPU BMCK Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Perubahan (Mensosialisasikan pelaksanaan RB melalui mekanisme dan media; Membangun budaya Kerja) -Penataan Tata Laksana (Melakukan pemberian layanan kepada publik menggunakan TI) - Penguatan Akuntabilitas (Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala) -Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan keluhan, masukan dan konsultasi ; Melakukan penerapan teknologi dalam memberikan pelayanan ; Melakukan upaya perbaikan atas penerapan TI) 			
	-Kontrak-kontrak yang selesai diatas 15 desember, kemungkinan berlaku aturan seperti tahun kemarin terdapat rekening penampungan, akantetapi perlu ada pernyataan dan jaminan bahwa paket tersebut bisa dicairkan secara 100% oleh BPKAD			
3	<p>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 58,77%, realisasi fisik 48,77%, deviasi -10,07% dan realisasi keuangan 39,18%. • Pagu APBD Perubahan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 80.848.748.000,00. dengan total 5 Paket peningkatan jalan. Terdapat 2 paket dengan deviasi negatif yaitu Peningkatan Parakan-Patean/ Bts. Kab. Temanggung (DAK) dan Peningkatan Randudongkal- Pematang 	Kepala Dinas	: Mohon pelaksanaan pekerjaan selalu dicek dan diawasi perkembangannya agar tidak terlambat.	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
4	<p>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 57,50%, realisasi fisik 81,44%, deviasi 23,94% dan realisasi keuangan 62,65%. • Pagu Anggaran Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 93.237.360.000,00. dengan total 6 Paket peningkatan jalan dan 1 pembangunan jembatan. 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
5	<p>Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 66,71%, realisasi fisik 79,12%, deviasi 12,41% dan realisasi keuangan 60,69%. 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket
6	<p>Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 79,19%, realisasi fisik 86,91%, deviasi 7,72% dan realisasi keuangan 70,15%. 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Sarana
7	Kepala BPJ Wilayah Semarang			

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
	<ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 83,67%, realisasi fisik 90,69%, deviasi 7,02% dan realisasi keuangan 578,86%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.313.722.700 (123,90%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang
8	Kepala BPJ Wilayah Pati <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 88,05%, realisasi fisik 93,21%, deviasi 5,17% dan realisasi keuangan 87,79%. Target PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp.1.609.348.700 (170,69%) 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
9	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 92,88%, realisasi fisik 94,99%, deviasi 2,11% dan realisasi keuangan 86,27%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 2.676.418.880,00 (266,05 %). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
10	Kepala BPJ Wilayah Surakarta <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 91,53%, realisasi fisik 96,36%, deviasi 4,82% dan realisasi keuangan 86,43%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.118.244.400 (129,70%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta
11	Kepala BPJ Wilayah Magelang <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 86,70%, realisasi fisik 91,87%, deviasi 5,17% dan realisasi keuangan 87,78%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 760.168.455 (112,83%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang
12	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 93,86%, realisasi fisik 95,62%, deviasi 1,76% dan realisasi keuangan 93,12%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 581.225.560 (115,89%). 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
13	Kepala BPJ Wilayah Cilacap <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 89,40%, realisasi fisik 90,93%, deviasi 1,53% dan realisasi keuangan 80,65%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.032.120.230 (123,67%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
14	Kepala BPJ Wilayah Tegal <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 87,80%, realisasi fisik 90,30%, deviasi 2,50% dan realisasi keuangan 79,78%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 892.401.750 (155,65%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
15	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 84,89%, realisasi fisik 87,46%, deviasi 2,57 % dan realisasi keuangan 71,43%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 836.985.530,00 (119,12%). 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah
16	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 78,05%, realisasi fisik 94,50%, deviasi 16,46% dan realisasi keuangan 84,53%. PAD s.d. Bulan 31 Oktober 2024 sebesar Rp. Rp. 1.659.635.000 (75,03%). 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
17	Kepala Balai Jasa Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 82,83%, realisasi fisik 89,77%, deviasi 6,94% dan realisasi keuangan 81,49%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 64,41%, realisasi fisik 76,66%, deviasi 12,25% dan realisasi keuangan 78,68%. <p>Progres fisik dan keuangan Inpres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inpres air minum Alokasi Pagu Inpres AM TA 2024 Rp 117,09 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 29,16% dan realisasi keuangan 16,81% terpasang 1.828SR - Inpres sanitasi Alokasi Inpres Air Limbah TA 2024 Rp 26,76 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 8,00% dan 	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Progres pembanguna SPAM Regional Wosusokas terdapat pipa yang tekendala pemasangan JDU dikawasan hutan perhutani dan hutan kementerian LHK Sudah ada persetujuan terkait lahan, untuk pemasangan sudah dapat dilaksanakan dan target akhir desember dapat diselesaikan	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
	<p>Progres fisik dan keuangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Alokasi Pagu Padat Karya TA 2024 Rp 292,5 Milyar TA.2024 s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 42,45% dan realisasi keuangan 79,82% Realisasi Tenaga Kerja 6.357 Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan DAK : <ul style="list-style-type: none"> DAK air minum pagu Rp 336,73 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 52,44% dan realisasi keuangan 30,49% DAK sanitasi Rp 224,81 Milyar s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 50,18% dan realisasi keuangan 51,88% Hibah Air Limbah Alokasi Pagu Rp 28,71 Milyar Pagu Hibah Air Limbah Rp 28,71 Milyar (10 Kab/Kota), Target 4.552 SR (eligible) Tahapan : Proses Pemasangan 			
19	<p>Kepala Satker PJJN Wilayah I</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 89,67% dan realisasi keuangan 83,98%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah I.
20	<p>Kepala Satker PJJN Wilayah II</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 realisasi fisik 84,60% dan realisasi keuangan 77,02%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah II.
21	<p>Kepala Satker PJJN Wilayah III</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 Rencana fisik 64,98% realisasi fisik 64,98 66,71% deviasi 1,73% dan realisasi keuangan 61,63%. Paket IJID paket Rehabilitasi Jalan Ngadirojo Biting / Bts. Prov. Jatim, panjang : 2,50 Km pagu Rp. 10.000.000.000, Progres fisik dan keuangan rencana fisik 0% realisasi 2,12% deviasi 2,12% realisasi keu 0%, rencana PHO 31 Desember 2024 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJJN Wilayah II.
22	<p>Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 71,42%, realisasi fisik 72,74%, deviasi 1,04% dan realisasi keuangan 67,71%. 	<p>Kepala Satker PJJN Wilayah I</p>	<p>Jembatan tipar rencananya akan ditinjau minggu ini atau minggu depan</p>	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
		<p>Kepala Bidang Rancang Bangun dan</p>	<p>untuk kunjungan ke jembatan Tipar dapat koordinasi dengan kami, agar dapat didampingi.</p>	
23	<p>Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 79,61%, realisasi fisik 85,63%, realisasi keuangan 73,91%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	<p>Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres Fisik seksi 1A s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 43,34% realisasi fisik 38,94% dari deviasi -4,40%. Progres Fisik seksi 1B s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 50,69% realisasi fisik 18,88% dari deviasi -31,81% Progres Fisik seksi 1C s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 71,74% realisasi fisik 16,52% dari deviasi -55,22% PROGRES PENGADAAN TANAH: <ul style="list-style-type: none"> Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Seksi I dibutuhkan lahan seluas 461,71 Ha, dengan lahan bisa konstruksi hingga saat ini 406,99 Ha (88,15%) 	<p>Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat keterlambatan proses pembebasan lahan yang berdampak pada progress fisik menjadi <i>behind the schedule</i>. Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan amandemen kontrak perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dimana saat ini tengah berproses 	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
25	<p>Kepala PT Jasamarga Solo Jogja Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Nya Kulon Progo</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres Fisik Paket 1.1 Kartasura – Klaten s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 98.50% realisasi fisik 98.56% dari deviasi 0.06% Progres Fisik Paket 1.2 Klaten – Purwomartani s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 59.80% realisasi fisik 69.57% dari deviasi -100% Progres Fisik Paket 2.1a Purwomartani – Maguwo s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 0.38% realisasi fisik 1.4% dari deviasi 1.02% Progres Fisik Paket 2.2b Jc Sleman – Trihanggo s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 35.48% realisasi fisik 38.22% dari deviasi 2.74% 			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala PT Jasamarga Solo Jogja Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Nya Kulon Progo
26	<p>Kepala PT Jasamarga Jogja Bawon Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawon</p>			

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
	<ul style="list-style-type: none"> Progres Fisik seksi 1 s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 63,15 % realisasi fisik 69,41 % dari deviasi 6,26 % Progres Fisik seksi 6 s.d. Bulan 31 Oktober 2024 rencana fisik 41,90 % realisasi fisik 41,56 % dari deviasi -0,34 % PROGRES PENGADAAN TANAH: - Pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawwen total kebutuhan tanah 908.21 Ha, Realisasi lahan hingga saat ini 333.53 Ha (36.72%) 		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala PT Jasamarga Jogja Bawen Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI KEGIATAN

