



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 005/26
Sifat : Biasa
Lampiran : 2
Hal : UND POK JANUARI 2024

Semarang, 08 Januari 2024
Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-
TEMPAT

Bersama ini kami berharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara rapat yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa-Rabu
Tanggal : 09 - 10 Januari 2024
Pukul : (Susunan Acara Terlampir)
Tempat : Ruang Rapat BPJ Wilayah Tegal Jalan RA Kartini No. 1A Slawi
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Januari Tahun 2024
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir bulan Desember Tahun 2023)

Catatan : 1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui email programbm@gmail.com;
2. Para Kepala Balai hadir secara probadi apabila berhalangan dapat mengikuti melalui Zoom Meeting sedangkan Kepala Balai Jakon dan Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting dari Kantor Balai masing-masing.

ID : 843 2381 2558
Pass : 223445

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Subbag Program.



Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JJN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. PPK 3.1 Provinsi Jawa Tengah, Hadi Suprayitno, ST, MT;
17. PPK 3.2 Provinsi Jawa Tengah, Dinar Pangayoman, ST, M.Si;
18. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah, Suratno, SE, ST;
19. PPK 3.4 Provinsi Jawa Tengah, Christianto Budi Raharjo, ST;
20. PPK 3.5 Provinsi Jawa Tengah, Emy Eko Setyawati, ST, MT;
21. PPK 3.6 Provinsi Jawa Tengah, Arif A Setyawan, ST;
22. PPK 2.6 Provinsi Jawa Tengah, Kadimin, ST, MT;
23. PPK 2.1 Provinsi Jawa Tengah, Ajigiri, ST, MT;
24. PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono, ST, MT;
25. Direktur PT Jasa Marga Jogja-Solo;
26. Direktur PT Jasa Marga Jogja Bawen.

Lampiran II Surat Dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya

Tanggal : 08 Januari 2024

Nomor : 005/26

No.	Hari/Tanggal	Jam	Acara	Ket
1.	Selasa 9 Jan 2024	16.00 - 18.00	Registrasi	Tim IT Dinas PU BMCK Prov. Jateng
		18.00 - 19.00	Persiapan Pribadi	
		19.00 - 21.00	1. Persiapan Pelaksanaan TA. 2024 (Jadwal Rencana Kegiatan, Penganggaran Per Ruas Jalan)	
		21.00	2. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Th. 2023 dan Perjanjian Kinerja Th. 2024	
2.	Rabu 10 Jan 2024	05.30 - 07.00	Selesai	Semua Tamu Undangan
		07.00 - 08.30	OR Sepeda	
		08.30 - 13.00	Persiapan Pribadi	
		13.00	Rakor POK Bulan Januari 2024	

**NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG**

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
 Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapal BPJ Wilayah Tegal
 Jalan RA. Kartini No. 1A Slawi
 Pimpinan Rapat : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
 Hadir :
 1) Dinas PU BMCK : Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
 2) BPJ WIL Bina Marga : Para Kepala BPJ Wilayah
 3) Balai Pengujian dan Peralatan : Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
 4) Balai Jasa Konstruksi : Kepala Balai Jasa Konstruksi
 5) Satker Bina Marga : Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
 6) Satker Cipta Karya : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
 7) Satker Dinas PU BMCK Jateng : Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
1	<p>Kepala Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siaga bencana di awal tahun 2023, memaksimalkan anggaran yang ada baik melalui pemeliharaan rutin dan kerusakan khusus. • Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja 2024 mohon disiapkan. • Mohon segera memetakan paket-paket tahun 2024 guna mempercepat proses tender. • Kesiapan dokumen tender untuk paket paket yang diletakkan dan etalase penyedia jasa yang sudah sah untuk paket-paket melalui e katalog. • Pekerjaan rutin jalan dan jembatan maupun rehabilitasi mohon disiapkan untuk menunjang lebaran tahun 2024. • Pelaksanaan paket-paket rehabilitasi utamanya overlay 1 lapis dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sedangkan rehabilitasi jembatan bisa dilaksanakan setelah lebaran. • Melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi dan peraturan yang ada sehingga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan sesuai target. • Mohon jalin koordinasi yang baik APBD maupun APBN terkait kegiatan kebinamargaan maupun keciptakarya tahun 2024. • Siaga bencana di awal tahun 2024, memaksimalkan anggaran yang ada baik melalui pemeliharaan rutin dan kerusakan khusus. 		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	<p>Sekretaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 98,81%, deviasi -1,19% dan realisasi keuangan 96,69%. • Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 100,00%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 99,89%. • Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 99,52%, deviasi - 0,48% dan realisasi keuangan 99,45%. • Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Desember rencana fisik 98,65%, realisasi fisik 99,13%, deviasi 0,48% dan realisasi keuangan 98,60%. • PAD s.d Bulan Desember mencapai 119,92 % atau Rp.11.182.697.932,00 dari target Rp. 9.325.000.000,00. Tahun depan target PAD akan naik, mohon Kepala BPJ tetap semangat mendorong pencapaian PAD tahun depan. • Hal - hal yang perlu di perhatikan 2023 : Antisipasi Bencana Banjir dan Longsor; Persiapan penyusunan dokumen LKJ Laporan Kinerja Kepala Balai TA 2023 dan dokumen PK Perjanjian Kinerja TA 2024, Sehubungan dengan akan diselenggarakan Sosialisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur TA 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 23 25 dan 30 Januari 2024 mohon APBN Kebinamargaan yang belum mengirimkan informasi paket kegiatan Tahun 2024 Satker PJN 1, 2, 3 dan Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak untuk segera mengirimkan ke email subprogrambmck@gmail.com atau WA 085210101215 maksimal Hari Kamis, 11 Januari 2024. 		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng


No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
3	<p>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 95,18%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
4	<p>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 96,55%. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
5	<p>Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 98,04%, deviasi -1,96% dan realisasi keuangan 58,11%. Minus dikarenakan kekurangan pembayaran Pembebasan lahan untuk Pasar Kujon baru dilaksanakan pada Januari 2024. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
6	<p>Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,16 %. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7	<p>Kepala BPJ Wilayah Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 98,88%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.158.661.100,00 (105,33%). 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
8	<p>Kepala BPJ Wilayah Pati</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 96,83%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.120.007.700,00 (114,87%). Kondisi Jembatan Tayu Ruas Pati - Tayu KM. SMG. 101+390 yang mengalami kerusakan pada Plat Girder yang keropos pada bagian lumpuan. Longsor pada ruas Lasem Sale/Bts. Prov. Jawa Timur KM 139+000 	<p>Kepala BPJ</p>	<p>Sudah membuat nota dinas terkait permohonan rekomendasi teknis penanganan kerusakan jembatan tersebut.</p> <p>Pemasangan penahan aliran air pada sisi longsor agar mengurangi resiko longsor yang lebih besar. Dilakukan koordinasi dengan Bidang Ranbangwas untuk kegiatan kerusakan khusus jalan.</p>	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati
9	<p>Kepala BPJ Wilayah Purwodadi</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,80%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.173.019.250,00 (117,30%). Terkait dengan surat Pemindahan Tugu Ikon Situs Sangiran di ruas jalan Kalioso - Gemolong. 	<p>Kepala BPJ</p>	<p>Sudah ada surat persetujuan penggeseran/pembongkaran dari Kepala Museum dan Cagar Budaya dan meneruskan surat tersebut ke PPK 3.5 untuk tindak lanjutnya.</p>	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
10	<p>Kepala BPJ Wilayah Surakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,98%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.434.975.262,00 (168,60%). Jembatan Jumog Ruas Jalan Palur-Karanganyar Km.10+800 perlu perhatian khusus karena terjadi scouring. 			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
11	<p>Kepala BPJ Wilayah Magelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 100,00 % dan realisasi keuangan 96,13 %. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 717.002.725,00 (103,91 %). 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
12	<p>Kepala BPJ Wilayah Wonosobo</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 98,20%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 512.389.100,00 (102,48%). Terjadi Bahu Jalan Longsor di Ruas Jalan Banjarnegara-Wanayasa pada tanggal 1 Januari 2024, sudah dilakukan pembersihan dan pemasangan rambu-rambu. Tahun ini akan diperbaiki dengan kegiatan kerusakan khusus jalan. 	Kepala BPJ : Pemasangan rambu - rambu penyelamatan Pembersihan tanah longsor an Pengamanan sementara.	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
13	<p>Kepala BPJ Wilayah Cilacap</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 95,65%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.157.311.100,00 (132,11%). 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
14	<p>Kepala BPJ Wilayah Tegal</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 98,22%. PAD s.d. Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 875.348.875,00 (152,43%). 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
15	<p>Kepala BPJ Wilayah Pekalongan</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,90%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 778.186.820,00 (101,54%). 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
16	<p>Kepala Balai Pengujian dan Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 96,90%. PAD s.d. Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.212.969.000,00 (112,37%). 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
17	<p>Kepala Balai Jasa Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 96,26%. 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
18	<p>Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Desember rencana fisik 98,65%, realisasi fisik 99,97%, deviasi 1,32% dan realisasi keuangan 98,69 %. Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon pagu anggaran sebesar Rp. 276.759.000,00 Kegiatan Air Minum ada 5 Paket antara lain SPAM Regional Wosokus Lanjutan tahun 2023 dan JDU SPAM Wosokus segmen Paket 1,2,3,4. 	<p>Kabid SPPBO : Pembangunan Kawasan Seni Kujon, dari Dinas PU BMCK sudah selesai, hari ini proses pembayaran.</p> <p>Kabid SPPBO : SPAM Wosokus dari Dinas baru proses review PT.TUJT dan penajaman, rencana tender dilaksanakan Februari 2024, kontrak Maret 2024.</p>	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
19	<p>Kepala Satker PJN Wilayah I</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00%, dan realisasi keuangan 100,00%. Fly Over Madukora rencana akan ada review andalalin, pelaksanaan pekerjaan selesai pada bulan Februari 2024. 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
20	<p>Kepala Satker PJN Wilayah II</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 98,15%, deviasi -1,85 % dan realisasi keuangan 99,61%. Minus dikarenakan paket rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase lingkak salitiga 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah II.
21	<p>Kepala Satker PJN Wilayah III</p>		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
	<ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00%, realisasi fisik 100,00 % dan realisasi keuangan 99,89%. 		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala
22	<p>Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 100,00 % dan realisasi keuangan 99,60 %. 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PZJN.
23	<p>Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Oktober rencana fisik 61,96%, realisasi fisik 49,39%, deviasi 7,42% dan realisasi keuangan 66,43%. 		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	<p>Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak</p> <ul style="list-style-type: none"> Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Desember rencana fisik 100,00 %, realisasi fisik 100,00 % dan realisasi keuangan 77,75 %. Keuangan tidak bisa terserap maksimal dikarenakan uang muka tidak bisa terserap maksimal 		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

Mengetahui :


Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



ALLHUDA, S. MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



HENUOROHO, PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 194708231997031003

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN POK 6 FEBRUARI 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN

