



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 05 Desember 2024

Nomor : 000/2767
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : UND POK DESEMBER 2024

Yth. Daftar Terlampir
di
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara yang diselenggarakan pada :

hari : Senin
tanggal : 09 Desember 2024
waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Desember Thn 2024
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir bulan November Tahun 2024)
catatan : 1. Materi dapat dikirim ke Subbag Program melalui <https://bit.ly/paparanPOKdesember2024>
2. Para Kepala Balai dimohon hadir secara pribadi dan mengikuti Apel Pagi.

ID : 868 4000 0125
Pass : 268419

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan.



Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JJN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

- Hari / Tanggal

: Senin, 09 Desember 2024
- Waktu

: Pukul 08.00 WIB - selesai
- Tempat

: Ruang Rapat Kepala Dinas Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah
- Pimpinan Rapat

: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
- Hadir

:
- 1) Dinas PU BMCK

: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
- 2) BPJ WIL. Bina Marga

: Para Kepala BPJ Wilayah
- 3) Balai Pengujian dan Peralatan

: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
- 4) Balai Jasa Konstruksi

: Kepala Balai Jasa Konstruksi
- 5) Satker Bina Marga

:
- 6) Satker Cipta Karya

: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
- 7) Satker Dinas PU BMCK Jateng

: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
1	Kepala Dinas Saat ini sudah memasuki musim penghujan, hal-hal yang perlu diperhatikan terutama pekerjaan Jalan Provinsi yg tetap harus dipelihara di masa pemeliharaan terutama pada jalur - jalur utama alternatif serta jalur exit tol paket-paket pekerjaan yang belum selesai dan sudah selesai (sudah menagihkan keuangan), upayakan sebelum 15 desember semua pekerjaan reguler sudah dapat diselesaikan. Kesiapan dalam menghadapi bencana ,kolaborasi antara APBN dan APBD (kepala balai) untuk pemantauan dan evakuasi penyelesaian pekerjaan kebencanaan. Antisipasi kondisi jalan, dihimbau untuk Kepala BPJ agar mengantisipasi lokasi -lokasi yang sering terkena banjir, longsor. Mempersiapkan perencanaan pada ruas -ruas jalan yang termasuk pada program prioritas dalam ketahanan pangan / Distribusi pangan membuat kajian pengembangan potensi PAD dari setiap OPD Penguatan dan peningkatan SDM, untuk bidang yang mempunyai FGD kita kumpulkan dan buat sistem sederhana jadi kita bisa laksanakan Pengembangan Kompetensi dan penataan SDM untuk d koordinir dan dikelola oleh UMPEG agar terdapat regenerasi, mengingat semakin banyak yang akan pensiun.		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	Sekretaris Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 90,07%, realisasi fisik 94,78%, deviasi 4,72% dan realisasi keuangan 78,51%. Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 85,42%, realisasi fisik 98,77%, deviasi 13,35% dan realisasi keuangan 80,21%. Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 79,38%, realisasi fisik 86,34%, deviasi 6,96% dan realisasi keuangan 78,17%. Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 64,41%, realisasi fisik 86,73%, deviasi 22,32% dan realisasi keuangan 86,44%. Progres fisik dan keuangan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak s.d. Bulan 30 November 2024 progres lahan siap konstruksi 88,15% dan progres fisik konstruksi 25,12. PAD s.d Bulan 30 November 2024 mencapai 150,42% atau Rp. 14.139.249.595 dari target Rp. 9.400.000.000. Informasi : 1. Sesuai surat Sekda terkait Belum siapnya E-Katalog versi 6 maka para BPJ untuk membuat perhitungan kebutuhan bahan pemeliharaan rutin jalan persiapan transisi 3 bulan awal tahun yang akan di proses pengadaan langsung.		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan Tindak Lanjut	Keterangan
	- Hal yang perlu diperhatikan : - Antisipasi Bencana dan Kesiapan penanganan kondisi jalan dalam menghadapi musim penghujan, Natal dan Tahun Baru 2025 - Memastikan stok material pekerjaan pemeliharaan rutin cukup s/d akhir Desember 2024; - Peralatan tenaga dan BBM untuk pemeliharaan rutin cukup s/d akhir Desember 2024; - Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kerusakan dan permasalahan dalam waktu 1x24 jam; - Memasang rambu dan informasi kerusakan jalan dan rencana penanganan; - Melakukan patroli harian di setiap ruas paket; - Membuat posko dan siaga nomor aduan aktif 24 jam; - Menslagakan pengamat dan material siap tambal/CPHMA di masing-masing kantor ranting; - Memastikan tidak ada genangan di badan dan bahu jalan serta drainase berfungsi dengan baik; - Melaporkan rekap lubang dan progress penanganan lubang; - Memanfaatkan e-katalog untuk pemeliharaan rutin; - Menyiapkan alat berat beserta operatornya 2. Para Kepala Bidang mohon segera melakukan Percepatan Penyerapan Keuangan dan mendorong serta monitoring ketat paket-paket kegiatan yang belum selesai. Jangan sampai ada masalah di akhir kontrak.		
	3. Dalam menghadapi musim penghujan, Para Kepala Balai mohon untuk menugaskan Para Pengamat BPJ dan Pokmas untuk memperhatikan: - Saluran drainase yang rusak, dimensi saluran kecil dan terdapat sedimentasi; - Memeriksa bahu jalan yang tinggi untuk dikepras agar genangan air tidak di badan jalan; - Normalisasi saluran drainase sehingga aliran air terkendali.		
	- Kondisi Jalan menghadapi musim penghujan dan Nataru 2024/2025, secara fungsional dapat melayani arus kendaraan, dengan langkah – langkah sebagai berikut: - Kegiatan Paket Peningkatan Jalan & Paket Rehabilitasi Jalan diharapkan telah selesai dikerjakan dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan; - Mendirikan posko siaga bencana di 9 Kantor BPJ Wilayah dan Balai Pengujian Peralatan dari tanggal 01 November 2024 s/d 31 Maret 2025 (berdasarkan nodin Kadinas tanggal 24 Oktober 2024); - Melaksanakan patroli harian di setiap ruas jalan provinsi; Menyiapkan bahan material darurat, pekerja dan alat berat + operator; - Memasang rambu lalu lintas, petunjuk maupun informasi di titik – titik rawan; - Melaksanakan pemantauan dan menangani aduan masyarakat baik secara langsung maupun via media sosial.		
	PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DPUBMCK: Jml Paket belum selesai = 119 paket Selesai sebelum 19 des = 102 paket Ijin Dispensasi = 9 paket Rekening penampungan = 8 paket		
3	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat - Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 89,52%, realisasi fisik 89,60%, deviasi 0,07% dan realisasi keuangan 50,14%. - Pagu APBD Perubahan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 80.848.748.000,00. dengan total 5 Paket peningkatan jalan. Terdapat 2 paket dengan deviasi negatif yaitu - PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 5 paket, selesai sebelum 19 Desember 2 paket, selesai setelah 19 Desember 3 Paket (Rekening Penampungan + denda)	Kepala Dinas : Mohon pelaksanaan pekerjaan selalu dicek dan diawasi perkembangannya agar tidak terlambat. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat : Masuk rekening penampungan + denda : Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem, Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang, Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem (Marka Jalan)	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
4	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 75,83%, realisasi fisik 93,32%, deviasi 17,49% dan realisasi keuangan 71,90%. - Pagu Anggaran Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 93.237.360.000,00. dengan total 6 Paket peningkatan jalan dan 1 pembangunan jembatan. Terdapat 1 Paket dengan deviasi negatif Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal (SILPA DAK)	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Ijin Dispensasi : Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	
	PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 7 paket, selesai sebelum 19 Desember 3 paket, selesai setelah 19 Desember 1 Paket (Ijin Dispensasi)			
5	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 74,73%, realisasi fisik 89,58%, deviasi 14,85% dan realisasi keuangan 69,51%. - PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 8 paket, selesai sebelum 19 Desember 4 paket, selesai setelah 19 Desember 4 paket (Rekening Penampungan)	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Masuk Rekening Penampungan : Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang, Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05, Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,50%, realisasi fisik 96,96%, deviasi 0,46% dan realisasi keuangan 78,82%. - PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 32 paket, selesai sebelum 19 Desember 26 paket, selesai setelah 19 Desember 6 paket (Ijin Dispensasi)	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	Ijin Dispensasi :Jasa Konsultansi (Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), Jasa Konsultansi (Perencanaan Teknis Renovasi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) , Jasa Konsultansi (Penyusunan Masterplan Kompleks Donohudan), Jasa Konsultansi (Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Setda Provinsi Jawa Tengah), Jasa Konsultansi (Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan),	
7	Kepala BPJ Wilayah Semarang			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 93,70%, realisasi fisik 96,85%, deviasi 3,15% dan realisasi keuangan 82,16%. - PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 1.411.482.700,00 (133.12%).	Kepala BPJ Wilayah Semarang		
	PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 18 paket, selesai sebelum 19 Desember 18 paket,			
8	Kepala BPJ Wilayah Pati			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 95,14%, realisasi fisik 97,59%, deviasi 2,46% dan realisasi keuangan 92,39%. - Target PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp.1.749.403.700,00 (185.54%)	Kepala BPJ Wilayah Pati		
	PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 5 paket, selesai sebelum 19 Desember 5 paket,			
9	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi			Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	- Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,92%, realisasi fisik 98,63%, deviasi 1,71% dan realisasi keuangan 97,37%. - PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 3.294.743.370 (327,52%).	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi		
	PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 4 paket, selesai sebelum 19 Desember 4 paket,			

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
10	Kepala BPJ Wilayah Surakarta		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,87%, realisasi fisik 99,01%, deviasi 2,14% dan realisasi keuangan 95,70%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 1.336.128.400 (154,90%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 5 paket, selesai sebelum 19 Desember 5 paket,	Kepala BPJ Wilayah Surakarta	
11	Kepala BPJ Wilayah Magelang		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 94,28%, realisasi fisik 97,98%, deviasi 3,69% dan realisasi keuangan 92,97%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 792.394.955,00 (117,61%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 4 paket, selesai sebelum 19 Desember 4 paket,	Kepala BPJ Wilayah Magelang	
12	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,92%, realisasi fisik 98,82%, deviasi 1,91% dan realisasi keuangan 96,60%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp.593.909.960 (118,42%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 1 paket, selesai sebelum 19 Desember 1 paket,	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo	
13	Kepala BPJ Wilayah Cilacap		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,35%, realisasi fisik 97,15%, deviasi 0,80% dan realisasi keuangan 85,61%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp.1.157.413.830,00 (138,68%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 2 paket, selesai sebelum 19 Desember 2 paket,	Kepala BPJ Wilayah Cilacap	
14	Kepala BPJ Wilayah Tegal		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 96,76%, realisasi fisik 98,27%, deviasi 1,51% dan realisasi keuangan 81,44%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 1.037.361.750 (180,94%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 5 paket, selesai sebelum 19 Desember 5 paket,	Kepala BPJ Wilayah Tegal	
15	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 92,66%, realisasi fisik 95,72%, deviasi 3,06 % dan realisasi keuangan 75,68%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. 883.547.930,00 (125,75%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 17 paket, selesai sebelum 19 Desember 17 paket,	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan	
16	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 86,76%, realisasi fisik 97,79%, deviasi 11,03% dan realisasi keuangan 91,73%.		
	• PAD s.d. Bulan 30 November 2024 sebesar Rp. Rp. 1.869.329.000 (84,51%).		
	• PROGRES DAN RENCANA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah paket belum selesai 1 paket, selesai sebelum 19 Desember 1 paket.	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan	

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
17	Kepala Balai Jasa Konstruksi Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 95,73%, realisasi fisik 96,05%, deviasi 0,32% dan realisasi keuangan 88,71%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah - Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 31 November 2024 rencana fisik 64,41%, realisasi fisik 86,73%, deviasi 22,32% dan realisasi keuangan 86,44 %. - Progres fisik dan keuangan Inpres : - Inpres air minum Alokasi Pagu Inpres AM TA 2024 Rp 118,53 Milyar s.d. Bulan 30 November 2024 realisasi fisik 71,06% dan realisasi keuangan 32,11% terpasang 14.115 SR - Inpres sanitasi Alokasi Inpres Air Limbah TA 2024 Rp 23,15 Milyar s.d. Bulan 31 November 2024 realisasi fisik 50,97% dan realisasi keuangan 39,46% terpasang 892 unit - Progres fisik dan keuangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Alokasi Pagu Padat Karya TA 2024 Rp 292,5 Milyar TA.2024 s.d. Bulan 31 November 2024 realisasi fisik 69,60% dan realisasi keuangan 85,54% Realisasi Tenaga Kerja 30.850 Orang - Progres fisik dan keuangan DAK : - DAK air minum pagu Rp 336,73 Milyar s.d. Bulan 30 November 2024 realisasi fisik 81,93% dan realisasi keuangan 50,86 % - DAK sanitasi Rp 224,81 Milyar s.d. Bulan 30 November 2024 realisasi fisik 71,84 % dan realisasi keuangan 69,47 % - Hibah Air Limbah Alokasi Pagu Rp 28,71 Milyar Pagu Hibah Air Limbah Rp 28,71 Milyar (10 Kab/Kota), Target 4.552 SR (eligible) Tahapan : Verifikasi 4.506 SR		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
19	Kepala Satker PJN Wilayah I Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 realisasi fisik 92,15% dan realisasi keuangan 88,58%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
20	Kepala Satker PJN Wilayah II Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 realisasi fisik 89,72% dan realisasi keuangan 81,70%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah II.
21	Kepala Satker PJN Wilayah III Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 Rencana fisik 73,96% realisasi fisik 78,60% deviasi 4,64% dan realisasi keuangan 65,85%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker
22	Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 86,46%, realisasi fisik 89,15%, deviasi 2,69% dan realisasi keuangan 81,37%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
23	Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 85,42%, realisasi fisik 98,77%, realisasi keuangan 80,21%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
24	Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak		
	• Progres Fisik seksi 1A s.d. Bulan 30 November rencana fisik 42,04% realisasi fisik 43,57% dari deviasi 1,53%.	Terdapat keterlambatan proses pembebasan lahan yang berdampak pada progress fisik menjadi behind the schedule.	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
	• Progres Fisik seksi 1B s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 55,20% realisasi fisik 21,60% dari deviasi -33,60%	Tindak Lanjut: - Mengusulkan amandemen kontrak perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dimana saat ini tengah berproses hingga tingkat pusat	
	• Progres Fisik seksi 1C s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 76,40% realisasi fisik 18,92% dari deviasi -57,58%	- Mengusulkan amandemen kontrak perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dimana saat ini telah mendapatkan persetujuan dari Drijen Bina Marga dan dilanjutkan penyampaian dokumen ke Bank Cexim	
	• PROGRES PENGADAAN TANAH: - Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I dibutuhkan lahan seluas ± 461,71 Ha, dengan lahan bebas hingga saat ini ± 385,96 Ha (83,59%)		
25	Kepala PT Jasamarga Jogja Bawen Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen		
	• Progres Fisik seksi 1 s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 65,38 % realisasi fisik 72,05 % dari deviasi 6,67 %		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala PT Jasamarga Jogja Bawen Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	• Progres Fisik seksi 6 s.d. Bulan 30 November 2024 rencana fisik 44,93 % realisasi fisik 45,08 % dari deviasi 0,15 %		
	• PROGRES PENGADAAN TANAH: - Pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen total kebutuhan tanah 896.37 Ha, Realisasi lahan hingga saat ini 352.36 Ha (39.31%), realisasi pembayaran 305.54 Ha (34.09%)		

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI KEGIATAN

