



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telp. 024-7608368 Faks. 024-7613181
Website : <http://www.jatengprov.go.id> Email : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Maret 2024

Nomor : 000/438
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan POK Bulan Maret 2024

Yth. Daftar Terlampir

di
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara rapat yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2024
Tanggal : (Susunan Acara Terlampir)
Waktu : Ruang Rapat BPJ Wilayah Wonosobo
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Maret Tahun 2024
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir Bulan Februari Thn 2024)

Catatan :
1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui email programbm@gmail.com;
2. Para Kepala Balai hadir secara pribadi apabila berhalangan dapat mengikuti melalui Zoom Meeting sedangkan Kepala Balai Jakon dan Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting dari Kantor Balai masing-masing.

ID : 817 2872 9663
Pass : 233455

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PU Bina Marga Dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

\$(ttd)

Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si

Pangkat

NIP. 196611291992031005

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Subbag Program;
3. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbag Keuangan.

Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. PPK 3.1 Provinsi Jawa Tengah, Hadi Suprayitno, ST, MT;
17. PPK 3.2 Provinsi Jawa Tengah, Dinar Pangayoman, ST, M.Si;
18. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah, Suratno, SE, ST;
19. PPK 3.4 Provinsi Jawa Tengah, Christianto Budi Raharjo, ST;
20. PPK 3.5 Provinsi Jawa Tengah, Emy Eko Setyawati, ST, MT;
21. PPK 3.6 Provinsi Jawa Tengah, Arif A Setyawan, ST;
22. PPK 2.6 Provinsi Jawa Tengah, Kadimin, ST, MT;
23. PPK 2.1 Provinsi Jawa Tengah, Ajigiri, ST, MT;
24. PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono, ST, MT;
25. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
26. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

SUSUNAN ACARA RAKOR POK BULAN MARET 2024

No.	Tanggal	Jam	Acara	Keterangan
1.	Rabu	16.00 - 18.00	Registrasi	Tim IT
	6 Mar 2024	18.00 - 19.00	Persiapan Pribadi	
		19.00 - 21.00	1. Pembahasan Kondisi Jalan dan Jembatan Mantap Triwulan I Tahun 2024;	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
			2. Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2024.	
		21.00	Selesai	
2.	Kamis	05.30 – 07.00	OR Bersepeda	
	7 Mar 2024	07.00 – 08.30	Persiapan Pribadi	
		08.30 – 13.00	Rakor POK Bulan Maret 2024	Semua Undangan
		13.00	Selesai	

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
Waktu : Pukul 08.30 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat BPJ Wilayah Wonosobo

- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Hadir :
1) Dinas PU BMCK : Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) BPJ Wil. Bina Marga : Para Kepala BPJ Wilayah
3) Balai Pengujian dan Peralatan : Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) Balai Jasa Konstruksi : Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) Satker Bina Marga : Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6) Satker Cipta Karya : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) Satker Dinas PU BMCK Jateng : Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	
		Tindak Lanjut	
1	Kepala Dinas		
	▪ Memasuki bulan ramadhan dan memasuki puncak musim hujan , untuk tiap BPJ diharapkan memaksimalkan posko bencana dan posko mudik		
	▪ Pencermatan usulan Renja (paket pengadaan barang dan paket pekerjaan) tahun 2025 sebagai bahan Musrenbang tahun 2024	Kepala Dinas : Untuk para Kepala Bidang dan Kepala Balai segera mencermati usulan di renja 2025 berkoordinasi dengan seksi perencanaan, seksi pengawasan dan subbag program	
	▪ Para Kepala BPJ dimohon untuk mengevaluasi target capaian kondisi permukaan mantap jalan dan jembatan baik tahun 2024		
	▪ Para Kepala BPJ dimohon untuk mengevaluasi MAS BIMA (Masyarakat Bina Marga) mengenai kebutuhan tenaga baik di lapangan dan di kantor sehingga MAS BIMA dapat optimal dalam membantu dalam penanganan di jalan dan jembatan dan juga administrasi		
2	▪ Ruas Jalan Bumiayu – Sirampog membutuhkan relokasi jalan lebih kurang 7 milyar dengan luas pembebasan lahan 14.000 m2		
	Sekretaris		
	Permasalahan bulan lalu		
	▪ Pencermati kembali target dan anggaran program, kegiatan serta sub kegiatan dengan berpedoman pada Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sd 2026 yang telah ditetapkan	Para Kepala Bidang dan Kepala Balai : target dan anggaran sudah di cermati ulang dan sudah berkoodinasi dengan subbag program, seksi rancang bangun dan seksi pengawasan	
	▪ Dalam pengusulan target dan anggaran dengan mempertimbangkan data kondisi jalan, skala prioritas, usulan anggota DPRD Provinsi, Pemerintah Kab./Kota serta lembaga Non Pemerintah		
	▪ BPJ mohon selalu koordinasi dengan Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan terkait lelang fisik Paket tender, E purchasing, E katalog Pengadaan Langsung	Para Kepala BPJ : Koordinasi telah dilaksanakan terus menerus dengan bidang rancang bangun dan pengawasan terkait paket pengadaan barang maupun paket pekerjaan di BPJ	
	▪ Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan februari rencana fisik 7,03 %, realisasi fisik 7,385 %, deviasi 0,34 % dan realisasi keuangan 9,17 %.	Sekretaris Dinas : Untuk para Pengguna Anggaran dimohon untuk segera melakukan realisasi keuangan sesuai dengan target yang telag	
	▪ Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan februari rencana fisik 0,20 %, realisasi fisik 0,72 %, deviasi 0,53 % dan realisasi keuangan 0,79%.		
	▪ Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan februari rencana fisik 14,37 %, realisasi fisik 16,36 %, deviasi 1,98 % dan realisasi keuangan 4,86 %.		
	▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan februari rencana fisik 7,49%, realisasi fisik 17,61 %, deviasi 10,12 % dan realisasi keuangan 12,42 %.		
	▪ PAD s.d Bulan februari mencapai 16,67 % atau Rp.1.566.671.125,00 dari target Rp. 9.400.000.000,00. Tahun depan target PAD akan naik, mohon Kepala BPJ tetap semangat mendorong pencapaian PAD tahun depan.		
	▪ Hal - hal yang perlu di perhatikan 2023 :Para Kepala Bidang Barat, Timur dan kepala BPJ dan tim diharapkan mewaspadai titik – titik ruas jalan yang berpotensi rawan bencana; Kepala BPJ dan tim diharapkan mempersiapkan posko mudik sebelum memasuki bulan Ramadhan 2024; Para Kepala BPJ dan tim memaksimalkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan untuk mempertahankan kondisi jalan mantap pada masing – masing wilayah balai.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
3	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 0,16 %, realisasi fisik 0,16 % dan realisasi keuangan 0,18 %.	Kepala Bidang Barat	: Progres yang sedang berlangsung survey lapangan dan administrasi	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
4	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 0,35 %, realisasi fisik 0,31 % dengan deviasi -0,04 % dan realisasi keuangan 0,29 %.	Kepala Bidang Timur	: Progres yang sedang berlangsung survey lapangan dan administrasi	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
5	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 1,18 %, realisasi fisik 2,11 %, deviasi 0,93 % dan realisasi keuangan 0,65 %.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	: Progres yang sedang berlangsung administrasi pekerjaan (persiapan kontrak)	Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 0,60 %, realisasi fisik 0,68 % dengan deviasi 0,08 % dan realisasi keuangan 0,33 %.			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7	Kepala BPJ Wilayah Semarang ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 4,94 %, realisasi fisik 8,56 % dengan deviasi 3,62 % dan realisasi ▪ PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 236.721.800,00 (22,33%).			Informasi progres fisik dan keuangan ari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
8	Kepala BPJ Wilayah Pati ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 9,79 %, realisasi fisik 9,33 % dengan deviasi -0,46 % dan realisasi keuangan 4,03 %.			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	▪ PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 180.018.200,00 (19,09 %).			
	▪ Kondisi Jembatan Tayu Ruas Pati – Tayu KM. SMG. 101+390 yang mengalami kerusakan pada Plat Girder yang keropos pada bagian tumpuan	Kepala BPJ	- Membuat Nota Dinas terkait permohonan rekomendasi teknis penanganan kerusakan jembatan tersebut - Menunggu jawaban dari seksi rancang bangun	
	▪ Longsor pada ruas Lasem Sale/Bts. Prov. Jawa Timur KM 139+000	Kepala BPJ	Penanganan sementara : Pemasangan penahan aliran air pada sisi longsor agar mengurangi resiko longsor yang lebih besar Penanganan permanen : Membuat nota dinas ke badan Ranbangwas	
9	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 21,95 %, realisasi fisik 22,18 % dengan deviasi 0,23 % dan realisasi ▪ PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 181.013.800,00 (17,99 %).			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
10	Kepala BPJ Wilayah Surakarta ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 12,57 %, realisasi fisik 16,52 % dengan deviasi 3,95 % dan realisasi keuangan 3,32 %.			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	▪ PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp.106.166.700,00 (12,30 %).			
11	Kepala BPJ Wilayah Magelang ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 5,56 %, realisasi fisik 7,57 % dengan deviasi 1,98 % dan realisasi keuangan 4,80 %.			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	▪ PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 175.851.145,00 (26,10 %).			

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
12	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 18,85 %, realisasi fisik 13,42 % dengan deviasi - 5,43 % dan realisasi keuangan 4,12 %.		
	• PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp.125.596.000,00 (25,04 %).		
	• Progres fisik mengalami keterlambatan dikarenakan masih banyak kontrak paket rehabilitasi di bpj wonosobo di mulai tanggal 20 februari 2024	Kepala BPJ : Dilakukan percepatan pekerjaan	
13	Kepala BPJ Wilayah Cilacap		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 21,51 %, realisasi fisik 17,62 % dengan deviasi -3,89 % dan realisasi keuangan 6,18 %.		
	• PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 149.522.080,00 (17,96 %)		
14	Kepala BPJ Wilayah Tegal		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 9,09 %, realisasi fisik 7,21 % dengan deviasi - 1,87 % dan realisasi keuangan 3,49 %.		
	• PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp.66.129.500,00 (12,06 %).		
15	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari 2024 rencana fisik 7,39 %, realisasi fisik 12,73 % dengan deviasi 5,49 % dan realisasi keuangan 5,60 %.		
	• PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp. 107.630.500,00 (15,31 %).		
16	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 23,75 %, realisasi fisik 23,81 % dengan deviasi 0,06 % dan realisasi		
	• PAD s.d. Bulan februari 2024 sebesar Rp.158.019.000,00 (7,14%).		
17	Kepala Balai Jasa Konstruksi		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 10,14 %, realisasi fisik 10,37 % dengan deviasi 0,24 % dan realisasi keuangan 1,45 %.		
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	• Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan februari rencana fisik 7,49 %, realisasi fisik 17,61 %, deviasi 10,12 % dan realisasi keuangan 12,42 %.		
	• Kegiatan DAK Air Minum sebesar Rp. 336.730.000.0000,00		
19	Kepala Satker PJN Wilayah I		Informasi progres fisik dan keuangan dari
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 6,54 %, realisasi fisik 15,74 % dengan deviasi 9,20 % dan realisasi keuangan		
20	Kepala Satker PJN Wilayah II		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 6,60 %, realisasi fisik 18,97 % dengan deviasi 12,37 % dan realisasi keuangan 18,11 %.		
21	Kepala Satker PJN Wilayah III		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 38,08%, realisasi fisik 20,33 % dan realisasi keuangan 12,61 %.		
	•		
22	Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 10,44 %, realisasi fisik 10,99 % dan realisasi keuangan 9,44 %.		
	•		
23	Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 0,20 %, realisasi fisik 0,72 %, deviasi 0,52 % dan realisasi keuangan 0,79 %.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
24	Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak ▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan februari rencana fisik 17,02 %, realisasi fisik 8,06 %		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


ALI HUDA ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI KEGIATAN

