



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN**  
**CIPTA KARYA**

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

Nomor : 005/167  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2  
Hal : UND POK BULAN MEI 2024

Semarang, 08 Mei 2024  
Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-  
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara rapat yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin-Selasa  
Tanggal : 13 - 14 Mei 2024  
Pukul : Susunan Acara Terlampir  
Tempat : Ruang Rapat BPJ Wilayah Surakarta  
Acara :  
Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Mei  
Tahun 2024

(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir bulan April  
Tahun 2024)

- Catatan : 1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui email  
[programbm@gmail.com](mailto:programbm@gmail.com);  
2. Para Kepala Balai hadir secara pribadi apabila berhalangan  
dapat mengikuti melalui Zoom Meeting.

ID : 843 2483 1281  
Pass : 492329

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan  
terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program;
3. Kepala Sub Bagian Umpeg.



Lampiran I Surat Dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya

Tanggal : 08 Mei 2024

Nomor : 005/167

Kepada Yth.

1. Kepala BBPJN Jateng - DIY;
2. Kasatker PJJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JJN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala BBPW Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se Jawa Tengah;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT. Jasa Marga Jogja - Solo;
17. Direktur PT. Jasa Marga Jogja - Bawen.

SUSUNAN ACARA RAKOR POK BULAN MEI 2024

No.	Tanggal	Jam	Acara	Keterangan
1.	Senin 13 Mei 2024	16.00 - 18.00	Registrasi	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
		18.00 - 19.00	Persiapan Pribadi	
		19.00 - 21.00	1. Evaluasi Manajemen Resiko dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024;  2. Kinerja BMCK Tahun 2024	
		21.00	Selesai	
2.	Selasa 14 Mei 2024	05.30 - 07.00	OR Bersepeda	
		07.00 - 07.45	Persiapan Pribadi	
		07.45 - 09.00	Paparan : 1. PT. Varia Usaha Beton 2. PT. Aremix Planindo	
		09.00 - 13.00	Rakor POK Bulan Mei Th 2024	
		13.00	Selesai	

**NOTULEN RAKOR POK  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG**

<b>Hari / Tanggal</b>	: Senin s.d Selasa, 13 -14 Mei 2024
<b>Waktu</b>	: Pukul 19.00-21.00 dan 08.30 - 13.00 WIB
<b>Tempat</b>	: Hotel Megaland Surakarta; Ruang Rapat BPJ Wilayah Surakarta
<b>Pimpinan Rapat</b>	: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
<b>Hadir</b>	:
1) <b>Dinas PU BMCK</b>	: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) <b>BPJ Wil. Bina Marga</b>	: Para Kepala BPJ Wilayah
3) <b>Balai Pengujian dan Peralatan</b>	: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) <b>Balai Jasa Konstruksi</b>	: Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) <b>Satker Bina Marga</b>	: Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6) <b>Satker Cipta Karya</b>	: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) <b>Satker Dinas PU BMCK Jateng</b>	: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	
		Tindak Lanjut	Keterangan
1	<p><b>Kepala Dinas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kinerja pokmas yang berkerja di lapangan agar dimonitoring pekerjaannya</li> <li>▪ Perlu mengoptimalkan pemeliharaan jembatan, perlu petugas yang berkeliling mengecek jalan</li> <li>▪ Paket-paket di bidang pelaksana jalan yang sudah terkontrak agar mengoptimalkan progres fisiknya.</li> </ul>		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
2	<p><b>Sekretaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala BPJ diharapkan mengirimkan laporan penyerapan fisik dan keuangan pemeliharaan rutin khususnya untuk pemel. Rutin perkerasan jalan aspal dan beton status april.</li> <li>▪ Permintaan Data Kontrak Dan Bast Pek.Fisik Jalan &amp; Jembatan Ta.2022 - 2024 Untuk keperluan BPKP Perwakilan Jawa Tengah.</li> <li>▪ Masing - masing BPJ dan Bidang untuk dapat mengupload Hasil pencermatan Identifikasi Risiko Tahun 2025</li> <li>▪ Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 :</li> </ul> <p>1 Penguatan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Whistle Blowing System (WBS) telah diterbitkan SK, SOP, untuk tindaklanjutnya Sosialisasi dan monev periodik;</li> <li>b. Pengendalian Gratifikasi melalui banner /spanduk, dll;</li> <li>c. Rencana tindak pengendalian dimonitor oleh masing - masing Kepala Unit pemilik risiko;</li> <li>d. Monitoring evaluasi dilapangan SPIP dengan focus kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan.</li> </ul> <p>2 Penataan Sistem Manajemen SDM</p> <p>Perencanaan Kebutuhan Pegawai disusun Mengacu Peta Jabatan atau Hasil Analisis Beban Kerja untuk Rotasi Pegawai, Tour of Duty menyesuaikan bezeting saat ini.</p> <p>3 Manajemen Perubahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi );</li> <li>b. Pembangunan budaya integritas.</li> </ul> <p>4 Penguatan Akuntabilitas</p> <p>Penyusunan RENSTRA Dinas PUBMCK Prov. Jateng; IKU Dinas PUBMCK Prov. Jateng; Rencana Kinerja Tahunan; Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas; LAKIP Perangda dan pejabat administrator dan pengawas.</p> <p>5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>b. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;</li> <li>c. Kompetisi inovasi pelayanan publik</li> </ul> <p>6 Penataan Tata Laksana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Peta Proses Bisnis;</li> <li>b. Penguatan keterbukaan informasi publik</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d Bulan April rencana fisik 22,05 %, realisasi fisik 23,66 %, deviasi 1,16 % dan realisasi keuangan 17,30 %.</li> </ul>		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan April rencana fisik 1,06 %, realisasi fisik 2,43%, deviasi 1,37% dan realisasi keuangan 0,79%.</li> <li>▪ Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan April rencana fisik 31,03 %, realisasi fisik 35,37%, deviasi 4,34 % dan realisasi keuangan 19,80%.</li> <li>▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan April rencana fisik 24,78%, realisasi fisik 28,34%, deviasi 3,56% dan realisasi keuangan 25,06%.</li> <li>▪ PAD s.d Bulan April mencapai 28,54% atau Rp. 2.683.095.695 dari target Rp. 9.400.000.000,00.</li> </ul>		
<b>3</b>	<b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 10,72%, realisasi fisik 1,35%, deviasi -9,37% dan realisasi keuangan 6,39%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KENDALA : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Paket Peningkatan Jalan Bandungsari – Salem dan Paket Peningkatan Jalan Parakan – Patean/Bts. Kab. Kendal/ Temanggung (DAK) ada perubahan Sistem pada LPSE dari SPAMKODOK ke APEND0.</li> <li>- Tidak bisa akses ke KBKI (Klasifikasi Baku Komuditas Indonesia ) berdampak tidak bisa upload HPS</li> </ul> </li> </ul>	Kepala Bidang Barat : - Berkoordinasi dengan Biro APBJ dan LPSE Support. - Input ulang	
<b>4</b>	<b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 5,02 %, realisasi fisik 1,57%, deviasi -3,45% dan realisasi keuangan 18,78%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jembatan Rejosari, pekerjaan terakhir proses menyiapkan lahan, apabila ada rencana groundbreaking dapat disiapkan terlebih dahulu</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Ngadirojo-Giriwoyo, ada 4 pohon jati dibahu jalan yang perlu dipotong,</li> </ul>	Kepala Bidang Timur : Berkoordinasi dengan BPJ Surakarta untuk memotong pohon tersebut	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Demak Godong, dibawah beton ada 2 gorong gorong yang mampet, jika tidak diganti gorong-gorong tersebut, kedepannya perlu pembongkaran beton untuk mengganti</li> </ul>	Kepala Bidang Timur : Berkoordinasi dengan BPJ Semarang untuk menyiapkan box culvert	
		Kepala BPJ Semarang : BPJ semarang sudah mengirimkan Uditch untuk perbaikan gorong-gorong di KM 45+400 dan 46+400 sudah standby	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto, kendala utilitas, kemacetan lalu lintas dan sampah di saluran</li> </ul>	Kepala Bidang Timur : Berkoordinasi dengan BPJ Semarang untuk membersihkan sampah di saluran  Kepala BPJ Semarang : kondisi sampah yang parah, mengusulkan untuk mendesign drainase yang terintegrasi dengan lingkungan di jalan Brigjen Sudhiarto	


No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan		Keterangan
		Tindak Lanjut		
5	<b>Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b>			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 13,44%, realisasi fisik 16,51%, deviasi 3,07% dan realisasi keuangan 5,60%.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seksi Rancang bangun, paket belum terkontrak Survey LHR, Leger jalan,Uji laik jalan</li> <li>Seksi Pengawasan teknik, paket belum terkontrak paket pengawasan rehabilitasi Purwodadi Klambu, kerusakan khusus 2 paket di BPJ Pekalongan</li> </ul>			
6	<b>Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung</b>			Informasi progres fisik dan keuangan dari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 4,94%, realisasi fisik 2,63 % dengan deviasi -2,31% dan realisasi</li> <li>Progres Bulai Mei, paket-paket pekerjaan baru mulai kontrak, progres fisik belum terlihat, progres keuangan didorong untuk uang muka</li> </ul>			
7	<b>Kepala BPJ Wilayah Semarang</b>			Informasi progres fisik dan keuangan ari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 14,60 %, realisasi fisik 47,47% dengan deviasi 33,14% dan realisasi keuangan 25,52 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 282.560.000,00 (26.65%).</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya Upgrade jalan D.I Panjaitan, perlu penyesuaian patok KM dan HM</li> <li>Ruas jalan Salatiga kedungjati tahun kemarin sudah mendapatkan kerusakan khusus, dan masih mengalami kerusakan lagi</li> </ul>	Kepala BPJ Semarang Kepala Dinas BMCK Kepala BPJ Semarang	perlu informasi dari rancang bangun terkait patok KM dan HM yang berubah Titik acuan KM dan HM yang baru mengacu dari Jalan Nasional mengusulkan untuk soil investigation	
8	<b>Kepala BPJ Wilayah Pati</b>			Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 25,24%, realisasi fisik 31,04% dengan deviasi 5,80% dan realisasi keuangan 15,35%.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 331.454.200,00 (35,15%).</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi Jembatan Tayu Ruas Pati – Tayu KM. SMG. 101+390 yang mengalami kerusakan pada Plat Girder yang keropos pada bagian tumpuan</li> </ul>	Kepala BPJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Nota Dinas terkait permohonan rekomendasi teknis penanganan kerusakan jembatan tersebut</li> <li>Menunggu jawaban dari seksi rancang bangun</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi Jalan Ruas Jepara–Keling yang berlubang dan mengalami disintegrasi</li> </ul>	Kepala BPJ	Penanganan dengan Lapen sheet	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadi kelongsoran bahu jalan pada ruas Pati Kayen Sukolilo/Bts.Kab.Grobogan KM.105+080</li> </ul>	Kepala BPJ	Penanganan sementara <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan lereng dengan cerucuk bambu dan drum bekas yang diisi tanah</li> <li>Pemberian rambu pengaman</li> <li>Penambahan sandbag sebagai pembatas badan jalan dengan lereng longsor</li> </ul> Penanganan Permanen <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan Penanganan Kerusakan Khusus</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Longsoran pada ruas Lasem Sale/Bts. Prov. JawaTimur</li> </ul>	Kepala BPJ	Penanganan sementara: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan rambu lalu lintas</li> <li>Penimbunan dengan tanah dan perapian</li> <li>Pemasangan penahan aliran air pada sisi longsor agar mengurangi resiko longsor yang lebih besar</li> <li>Pembuatan nota dinas pengajuan kerusakan khusus</li> </ul>		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
9	<b>Kepala BPJ Wilayah Purwodadi</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 39,59%, realisasi fisik 31,87 % dengan deviasi -7,73% dan realisasi keuangan 30,00%.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 217.931.920,00 (21,66%).</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah survei IJD Lanjutan untuk ruas jalan Godong – Purwodadi – Blora</li> </ul>	Telah dilakukan survei ruas Godong – Purwodadi – Blora untuk usulan tahap 2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>di ruas jalan Kalisoro-Gemolong Km. Ska. 19+000 – 19+300 terdapat aset Pemprov Jateng seluas 5.225 m2</li> </ul>	Telah dilakukan survei dan nodin usulan duplikasi jalan, dikarenakan ruas jalan eksisting rawan kecelakaan	
10	<b>Kepala BPJ Wilayah Surakarta</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 58,20%, realisasi fisik 64,34% dengan deviasi 6,14% dan realisasi keuangan 25,19 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp.258.876.550,00 (30,00 %).</li> </ul>		
11	<b>Kepala BPJ Wilayah Magelang</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 13,17%, realisasi fisik 52,91% dengan deviasi 39,74% dan realisasi keuangan 12,13%.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 271.578.895,00 (40,31%).</li> </ul>		
12	<b>Kepala BPJ Wilayah Wonosobo</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 54,54 %, realisasi fisik 59,02 % dengan deviasi 4,48 % dan realisasi keuangan 22,33 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp.194.917.000,00 (38,87%).</li> </ul>		
13	<b>Kepala BPJ Wilayah Cilacap</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 56,16 %, realisasi fisik 56,81 % dengan deviasi 0,65 % dan realisasi keuangan 45,83 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 423.326.880,00 (50,84 %)</li> </ul>		
14	<b>Kepala BPJ Wilayah Tegal</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 40,14 %, realisasi fisik 44,60 % dengan deviasi 4,46 % dan realisasi keuangan 26,47 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp.121.378.250,00 ( 21,17%).</li> </ul>		
15	<b>Kepala BPJ Wilayah Pekalongan</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April 2024 rencana fisik 33,12 %, realisasi fisik 40,10 % dengan deviasi 6,98 % dan realisasi keuangan 24,17 %.</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp. 151.038.500,00 ( 21,50%).</li> </ul>		
16	<b>Kepala Balai Pengujian dan Peralatan</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 30,91%, realisasi fisik 37,74% dengan deviasi 6,83% dan realisasi keuangan</li> <li>PAD s.d. Bulan April 2024 sebesar Rp.418.553.000,00 (18,92%).</li> </ul>		
17	<b>Kepala Balai Jasa Konstruksi</b>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
18	<b>Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan April rencana fisik 24,78%, realisasi fisik 25,06 %, deviasi 10,12 % dan realisasi keuangan 3,56 %.</li> <li>▪ Padat karya 2024 Pagu Total Rp 30,95 M 51 Lokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pamsimas Rp.19,2 M 48 Desa progres menunggu SK Penetapan Lokasi IBM</li> <li>- PKE Rp. 11,75M 3 Desa progres fisik 27,04% keuangan 70%</li> </ul> </li> <li>▪ - DAK air minum Pagu Rp 336,73 Milyar progres Keu 0,06% Fisik 0,22%</li> <li>- DAK sanitasi Pagu Rp 224,81 Milyar progres keu 0,05% dan 0,33 %</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
19	<b>Kepala Satker PJN Wilayah I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 36,29 %, realisasi fisik 46,13 % dengan deviasi 9,84 % dan realisasi keuangan 16,38 %.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
20	<b>Kepala Satker PJN Wilayah II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 22,00 %, realisasi fisik 24,58 % dengan deviasi 2,58 % dan realisasi keuangan 18,26 %.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah II.
21	<b>Kepala Satker PJN Wilayah III</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 32,22%, realisasi fisik 31,12 % dan realisasi keuangan 24,83%.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala
22	<b>Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 28,26%, realisasi fisik 29,11 % dan realisasi keuangan 28,14 %.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
23	<b>Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April rencana fisik 28,25 %, realisasi fisik 29,10 %, deviasi 0,85 % dan realisasi keuangan 28,13 %.</li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	<b>Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan April <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paket Demak 1A Rencana fisik 46,21%, realisasi fisik 24,38%;</li> <li>- Paket Demak 1B Rencana fisik 21,96%, realisasi fisik 6,22%;</li> <li>- Paket Demak 1C Rencana fisik 30,96%, realisasi fisik 6,03%;</li> </ul> </li> </ul>		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

Mengetahui :

Sekretaris  
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah

  
ALI HUDA, S.T., MT  
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program  
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah

  
HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST  
NIP. 196908231997031003

## DOKUMENTASI KEGIATAN



