



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 005/347
Sifat : Biasa
Lampiran : 2
Hal : UND POK JULI 2024

Semarang, 02 Juli 2024
Kepada
Yth. Daftar Terlampir

di-
TEMPAT

Bersama ini kaki mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin-Selasa
Tanggal : 08 - 09 Juli 2024
Pukul : Susunan Acara Terlampir
Tempat : D'Season Hotel Jepara
Jln. Pariwisata No. 9 Bandengan Kab.Jepara
Acara : Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan
Juli Tahun 2024 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Semester Tahun 2024
(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir Bulan Juni Tahun 2024)
Catatan : 1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui
<https://s.id/PAPARANPOKJULI2024>
2. Kepala Balai Hadir secara pribadi bersama Kasubbag TU
dan Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting.
ID : 860 4009 2431
Pass : 147729

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Subbag Program;
3. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian.



Tanggal : 02 Juli 2024

Nomor : 005/347

Kepada Yth.

1. Kepala BBPJJN Jateng-DIY;
2. Kasatker PJJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JJN;
6. Kasatker Tol Semarang Demak;
7. Kepala BBPW Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2,
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang;
12. Para Kepala BPJ Wilayah se Jawa Tengah;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kepala SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja Bawen.

SUSUNAN ACARA

No.	Hari, Tanggal	Jam	Acara	Ket
1.	Senin 8 Juli 2024	19.00 - 21.00	• Rencana Target perubahan Tahun 2024 • Evaluasi Kinerja Triwulan ke 2 • Evaluasi Perencanaan TA. 2025	nt U BMCK Provinsi Jawa Tengah
			Selesai	
2.	Selasa 9 Juli 2024	05.30 - 07.00	Olahraga Bersepeda Bersama	
		07.00 - 08.30	Persiapan Pribadi	
		08.30 - 08.45	Launching "Digitalisasi Penerimaan Tamu" (DIPETA)	
		08.45 - selesai	Rakor POK Bulan Juli 2024	Semua Undangan
			Selesai	

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

- Hari / Tanggal

: Senin - Selasa , 08 -09 Juli 2024
- Waktu

: Pukul 19.00 - 21.00 dan 08.45 - selesai
- Tempat

: D'Season Hotel Jepara
Jln. Pariwisata No. 9 Bandengan Kab.Jepara
- Pimpinan Rapat

: Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
- Hadir

:
- 1) Dinas PU BMCK

: Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
- 2) BPJ Wil. Bina Marga

: Para Kepala BPJ Wilayah
- 3) Balai Pengujian dan Peralatan

: Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
- 4) Balai Jasa Konstruksi

: Kepala Balai Jasa Konstruksi
- 5) Satker Bina Marga

: Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
- 6) Satker Cipta Karya

: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
- 7) Satker Dinas PU BMCK Jateng

: Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
1	Kepala Dinas		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
	▪ Mohon para KPA segera cek skenario yang sudah dicoba hitung oleh Bidang Ranbangwas. Dengan kondisi triwulan II, coba cek kembali kondisi jalan yang ada di lapangan. Termasuk cek kelengkapan administrasinya. Evaluasi penanganan yang efektif, supaya bisa tetap stabil dalam mempertahankan kondisi jalan mantap. Dihitung per 100 meter untuk miitigasi penanganan ruas jalan.		
	▪ Optimalkan anggaran 2025 sesuai prioritas. Seperti Jembatan Dengkeng dan Pembebasan lahan Sirampog. Untuk SPALD, sedang diusulkan masuk Inpres.		
	▪ IP ASN, segera dioptimalkan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi. Para Kasubbag TU, mencoba untuk kembali mendata Bangkom masing-masing staf. Sosialisasi akan dilaksanakan		
	▪ Pengecatan jembatan, diusahakan selesai awal Agustus 2024.		
	▪ Penghargaan untuk pegawai teladan.		
	▪ Untuk pameran PRPP, akan ada kelompok PU (DPU Bina Marga dan Cipta Karya, DPU SDA Taru dan Disperakim).		
	▪ Diupayakan pemeliharaan aset, SDM, rencanakan penanganan rutin jalan dan jembatan yang efektif dan mendukung kinerja jalan. Monitoring paket-paket rehabilitasi jalan dan jembatan dengan baik, Tingkatkan PAD supaya target dapat terpenuhi.		
	▪ Untuk SPPBG, realisasi diupayakan periodik.		
	2	Sekretaris	
Pembahasan tanggal 8 juli 2024			
▪ Evaluasi pada Kinerja			
Peningkatan Jalan ; Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; Pengujian dan Peralatan ; Air minum, Sanitasi / Limbah, Bangunan Gedung ; Jasa Konstruksi			
▪ Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Semester I yang sudah dievaluasi untuk segera di laksanakan tindak lanjutnya			
Hasil Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh BPJ ; Kondisi permukaan mantap dan Upaya Mencapai target RKPD 2024 : 91,29 % dari hasil capaian TW 2 : 90,62 % ; Evaluasi Target RKPD Kondisi Jembatan Baik			
▪ Exercise Bidang IPW Bappeda Prov Jateng Prioritas TA 2025 untuk disesuaikan dengan prioritas gubernur dan anggaran yang ada			
▪ Penyusunan Manajemen Risiko 2025 SERTA Monitoring dan Evaluasi PENGELOLAAN RISIKO FRAUD SEMESTER I Tahun 2024 dimana seluruh bidang maupaun balai untuk menyusunnya			
Pembahasan tanggal 9 juli 2024			
▪ Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 37,46%, realisasi fisik 39,09%, deviasi 1,63% dan realisasi keuangan 32,82%.			Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng
▪ Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 11,15%, realisasi fisik 13,49%, deviasi 2,34% dan realisasi keuangan 10,32%.			
▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 47,51%, realisasi fisik 49,11%, deviasi 1,60% dan realisasi keuangan 45,57%.			

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
	• PAD s.d Bulan 30 Juni 2024 mencapai 55,42% atau Rp. 5.209.322.185 dari target Rp. 9.400.000.000. Mohon tetap semangat mendorong pencapaian PAD sampai akhir tahun ini. • Hal-hal yang menjadi perhatian: 1. Evaluasi Capaian Kinerja TW II 2024 -> capaian IKU, kinerja Program. Perlunya penanganan untuk mencapai target kinerja akhir 2024. a. BPJ Semarang : Paket peningkatan sedang on-going, rutin tetap berjalan. b. BPJ Magelang : Paket peningkatan sedang on-going, rehab jalan sudah selesai, rutin tetap berjalan. Kemantapan jalan bisa sedikit ditingkatkan dengan sand sheet. c. BPJ Surakarta : Paket peningkatan sedang on-going, rehab jalan sudah selesai, rutin tetap berjalan. 2. SPIP cek ke Balai mulai 15 s.d 17 Juli 2024 -> cek kelengkapan administrasi kegiatan utamanya penyerapan keuangan. Sudah semester 1, penyerapan keuangan masih dibawah 50%. Gap/selisih realisasi penyerapan keuangan, dicari solusinya. a. BPJ Pati : masih ada pengadaan material termasuk upahnya yakni Beton, CAP. Penyerapan di BPJ maksimal 50 Juta. b. BPJ Magelang : beberapa paket di include material sudah berjalan dan baru narik uang muka. Untuk penarikan upah, sedang proses ditagihkan. 3. BPJ mohon selalu koordinasi dengan Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan terkait lelang fisik Paket tender, E-purchasing, E-katalog, Pengadaan Langsung; 4. Rekapitulasi progres kemajuan lelang dan tender dapat dikirim ke Mas Tarmuji, ST atau melalui email subprogrambmck@gmail.com; 5. Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur TA. 2023 periode Bulan Februari 2023 sudah dimulai, Para Kepala Bidang dan Kepala Balai bila sudah mendapat jadwal narsum agar segera menghubungi narsum ybs untuk koordinasi, dll. • Segera optimalkan penyerapan anggaran, sebelum Rakor bersama Pj Gubernur sekitar tanggal 25 Juli 2024. • Untuk kinerja jembatan, bisa dipertimbangkan rencana target perubahan. Sesuaikan dengan kondisi lapangan. • Untuk renja 2025, terjadi penurunan anggaran 766 Milyar, diupayakan untuk peningkatan, MAJT, SPALD dan BPP. Jembatan Dengkeng bisa masuk diprioritaskan. • Dimungkinkan melakukan penyesuaian target RKO, sesuai kriteria yang sudah ditentukan. • Evaluasi pemeliharaan rutin jembatan, masih terdapat jembatan yang kondisi 3 atau 4, sehingga rawan runtuh. Optimalkan pokmas rutin jembatan untuk membersihkan bangunan bawah jembatan. -> Cek SPIP.		
3	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 24,93 %, realisasi fisik 12,66 %, deviasi -12,27% dan realisasi keuangan 18,79%. • Pagu Anggaran Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 81.796.042.000,00. dengan total 5 Paket peningkatan jalan. Masih ada 2 paket yang sedang proses tender.	Kepala Dinas : Mohon pelaksanaan pekerjaan selalu dicek dan diawasi perkembangannya agar tidak terlambat.	Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
4	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 17,53%, realisasi fisik 20,17%, deviasi 2,64% dan realisasi keuangan 24,96%. • Pagu Anggaran Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebesar Rp. 81.796.042.000,00. dengan total 5 Paket peningkatan jalan.		
5	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan • Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 27,63%, realisasi fisik 28,91%, deviasi 1,28% dan realisasi keuangan 16,27%. • Kondisi jalan sudah tertangani, segera di SPJ kan penanganan rutin. • Masukan terkait Standar Harga Satuan, bisa diusulkan maksimal besok tanggal 9 Juli 2024. BPJ cek kondisi jembatan utamanya yang sudah tua dan rusak. Bisa berkoordinasi dengan BPBD setempat.		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Pelaksana

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 14,53%, realisasi fisik 13,69 %, deviasi -0,83% dan realisasi keuangan 13,69%.		
	▪ Kinerja air minum dan sanitasi, bisa dihitung setelah selesai. Sedang berproses lelang dana DAK dan Inpres.		
7	Kepala BPJ Wilayah Semarang		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 25,34%, realisasi fisik 57,95 %, deviasi 32,61 % dan realisasi keuangan 50,66 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 942.006.700,00 (88,85 %).		
	▪ Paket Rehabilitasi di BPJ Semarang sudah terkontrak dan akan segera dilaksanakan	Kepala Dinas : Mohon selalu diawasi pelaksanaan pekerjaannya dan dipantau perkembangannya sehingga tidak ada masalah diakhir kontrak.	
8	Kepala BPJ Wilayah Pati		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 41,64 %, realisasi fisik 50,98 %, deviasi 9,33 % dan realisasi keuangan 31,07 %.		
	▪ Target PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 509.675.200,00 (54,06 %)		
	▪ Paket Rehabilitasi di BPJ Pati sudah terkontrak dan akan segera dilaksanakan	Kepala Dinas : Mohon selalu diawasi pelaksanaan pekerjaannya dan dipantau perkembangannya sehingga tidak ada	
	▪ Di Ruas Jalan Jepara - Keling perlu penanganan jalan secara khusus karena banyak lubang	Kepala Dinas : Pemeliharaan rutin di gunakan secara maksimal di ruas tersebut	
9	Kepala BPJ Wilayah Purwodadi		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 65,43 %, realisasi fisik 58,52 %, deviasi -6,90 % dan realisasi keuangan 42,68 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 429.909.020,00 (42,74 %).		
	▪ Paket Pemeliharaan Rutin dan Rehabilitasi masih dalam proses lelang	Kepala Dinas : Disiapkan semua administrasi kontrak dan untuk pemeliharaan rutin jalan tetap	
10	Kepala BPJ Wilayah Surakarta		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 66,43 %, realisasi fisik 75,97 %, deviasi 9,54 % dan realisasi keuangan 46,22 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 862.500.000,00 (44,30 %).		
	▪ Paket Pemeliharaan Rutin dan Rehabilitasi masih dalam proses	Kepala Dinas : Disiapkan semua administrasi kontrak dan untuk pemeliharaan rutin jalan tetap	
11	Kepala BPJ Wilayah Magelang		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 36,02 %, realisasi fisik 64,77 %, deviasi 28,75 % dan realisasi keuangan 57,25 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 477.334.345,00 (70,85 %).		
	▪ Lubang di BPJ Magelang sudah mulai banyak karena datangnya musim penghujan, tiap hari selalu ditambal dan bertambah lubangnya. BPJ Magelang akan memberikan pengarahan kepada tim patching agar bisa memambal dengan baik dan awet.	Kepala Dinas : BPJ Magelang merupakan jalur destinasi wisata, mohon lubang selalu ditambal terus, PHJD selalu dicek kondisi jalannya dan ruas lain yang butuh penanganan/overlay segera disurvei kemudian dilaporkan ke Dinas/Bidang Barat.	
12	Kepala BPJ Wilayah Wonosobo		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 66,90 %, realisasi fisik 74,23 %, deviasi 7,33 % dan realisasi keuangan 56,84 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 297.724.560,00 (59,36 %).		
	▪ Di wilayah kerja BPJ Wonosobo terjadi kerusakan khusus berupa longsoran tebing di ruas jalan Wadaslintang - Selokromo dan Bruno - Kepil	Kepala Dinas : Segera diajukan penanganan dengan kegiatan penanganan kerusakan khusus di seksi pengawasan dan penanganan sementara dengan pemeliharaan rurtin.	
13	Kepala BPJ Wilayah Cilacap		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 69,60 %, realisasi fisik 70,17 %, deviasi 0,58% dan realisasi keuangan 60,82 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp.653.096.960,00 78,25 %).		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
14	Kepala BPJ Wilayah Tegal		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 59,71 %, realisasi fisik 59,95 %, deviasi 0,24 % dan realisasi keuangan 51,77 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 258.254.250,00 (45,05 %).		
	▪ Rehabilitasi Gorong-gorong Gunung Larang Cs Ruas Jalan Bumiayu-Salem u-ditch sudah jadi, tinggal pemasangan.	Kepala Dinas : Mohon dilakukan percepatan pekerjaan dilapangan dengan baik dan siapkan schedule pekerjaan. Diawasi dan selalu dipantau perkembangannya, sehingga tidak ada masalah diakhir kontrak.	
	▪ Rehabilitasi Jalan Morongso - Tuwet - Sirampog hari ini sudah order aspal untuk patching. Minggu/Senin selesai kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan overlay.	Kepala Dinas : Mohon dilakukan percepatan pekerjaan dilapangan dengan baik dan siapkan schedule pekerjaan. Diawasi dan selalu dipantau perkembangannya, sehingga tidak ada masalah diakhir kontrak.	
15	Kepala BPJ Wilayah Pekalongan		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala BPJ Wilayah
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 52,54 %, realisasi fisik 53,33 %, deviasi 0,79 % dan realisasi keuangan 38,45 %.		
	▪ PAD s.d. Bulan 01 Juli 2024 sebesar Rp. 338.952.800,00 (48,24 %).		
16	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. 01 Juli 2024 rencana fisik 62,89 %, realisasi fisik 64,06%, deviasi 1,16 % dan realisasi keuangan 47,21%.		
	▪ PAD s.d. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 699.696.000,00 (31,63 %).		
	▪ Kegiatan pengadaan bahan material sudah selesai. Untuk kegiatan pengadaan alat berat, sudah berproses 5 paket. Dan yang 4 paket menunggu review dari Inspektorat.		
17	Kepala Balai Jasa Konstruksi		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 40,84 %, realisasi fisik 50,23 %, deviasi 9,39 % dan realisasi keuangan 38,93 %.		
	▪ Kegiatan fasilitasi jasa konstruksi on schedule untuk fisik. Sedangkan untuk progres keuangan masih terkendala sertifikat yang belum terbit.	Kepala Dinas : Mohon kegiatan FGD jangan hanya formalitas saja tetapi juga ada hasilnya. Dibuat formalitas secara efektif dan efisien serta bermanfaat.	
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 47,51 %, realisasi fisik 49,11 %, deviasi 1,60 % dan realisasi keuangan 45,57 %.		
	▪ Paket-paket sedang on going, diupayakan selesai sesuai rencana.		
19	Kepala Satker PJN Wilayah I		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilavah I.
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 realisasi fisik 7,43 dan realisasi keuangan 13,29%.		
20	Kepala Satker PJN Wilayah II		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 realisasi fisik 7,43 dan realisasi keuangan 13,29%.		
21	Kepala Satker PJN Wilayah III		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket
	▪ Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 0,61 %, realisasi fisik 8,56 %, deviasi 7,95 % dan realisasi keuangan 0,41 %.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan	Keterangan
		Tindak Lanjut	
22	Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional - Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 0,76%, realisasi fisik 4,00%, deviasi 3,51% dan realisasi keuangan 4,64%. - Kendala terkait usulan IJD, sedang berproses di PFID. Sedang menunggu alokasi anggaran dari Kemeterian PU.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
23	Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya - Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan 01 Juli 2024 rencana fisik 11,15%, realisasi fisik 13,49%, realisasi keuangan 10,32%. - Terjadi blokir anggaran sekitar 12 M dari pagu anggaran yang ada, yang digunakan untuk penanganan Nasional. Sisa pagu hanya untuk pemeliharaan rutin.		Informasi progres fisik dan keuangan dari
24	Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak - Progres Fisik seksi 1A s.d. Bulan 01 Juli 2024 realisasi fisik 30,14% dari rencana 29,10% deviasi 0,54%. - Progres Fisik seksi 1B s.d. Bulan 01 Juli 2024 realisasi fisik 8,09% dari rencana 27,39% deviasi -24,36%. - Progres Fisik seksi 1C s.d. Bulan 01 Juli 2024 realisasi fisik 7,95% dari rencana 41,78% deviasi -33,82%. - Permasalahan Pengadaan Tanah: Masih adanya pembebasan lahan yang belum selesai proses pengadaannya.		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI KEGIATAN

