PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 05 Februari 2024

Nomor : 005/61
Sifat : Biasa
Lampiran : 2
Hal : UND POK BULAN FEB 2024

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara rapat yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Februari 2024
Pukul : (Susunan Acara Terlampir)
Tempat : Ruang Rapat Balai Pengujian dan Peralatan Jalan Diponegoro 173 Ungaran Kab. Semarang
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Februari Tahun 2024

(dimohon menyampaikan paparan kegiatan akhir Bulan Januari Tahun 2024)

Catatan :
1. Materi rakor dapat dikirim ke Subbag Program melalui email programbm@gmail.com;
2. Para Kepala Balai hadir secara pribadi apabila berhalangan dapat mengikuti melalui Zoom Meeting sedangkan Kepala Balai Jakon dan Para Sub Koordinator mengikuti melalui Zoom Meeting dari Kantor Balai masing-masing.

ID 881 8398 7542
Pass 223445

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I Surat Dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya
Tanggal : 05 Februari 2024
Nomor : 005/61

Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. PPK 3.1 Provinsi Jawa Tengah, Hadi Suprayitno, ST, MT;
17. PPK 3.2 Provinsi Jawa Tengah, Dinar Pangayoman, ST, M.Si;
18. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah, Suratno, SE, ST;
19. PPK 3.4 Provinsi Jawa Tengah, Christianto Budi Raharjo, ST;
20. PPK 3.5 Provinsi Jawa Tengah, Emy Eko Setyawati, ST, MT;
21. PPK 3.6 Provinsi Jawa Tengah, Arif A Setyawan, ST;
22. PPK 2.6 Provinsi Jawa Tengah, Kadimin, ST, MT;
23. PPK 2.1 Provinsi Jawa Tengah, Ajigiri, ST, MT;
24. PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono, ST, MT;
25. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
26. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

Lampiran II Surat Dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya
Tanggal : 05 Februari 2024
Nomor : 005/61

SUSUNAN ACARA RAKOR POK BULAN FEBRUARI 2024

No.	Tanggal	Jam	Acara	Keterangan
1.	Selasa	07.30 - 08.00	Registrasi	Tim IT
	6 Feb 2024	08.00 – 08.30	Paparan dan Diskusi Penurunan dan Peningkatan Ketinggian Permukaan Tanah	PT. CLS ARGOS INDONESIA
			Rakor Awal Pelaksanaan Kegiatan TA. 2024:	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
			1. Reformasi Birokrasi;	
			2. Manajemen Resiko;	
			3. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi Daerah (POKMAS)	
			4. Evaluasi Kebinamargaan dan Keciptakaryaan TA. 2023	
			5. Pelaksanaan TA. 2024	
		11.00 – 12.30	ISHOMA	
		12.30 – 13.30	Paparan dan Diskusi Tanggapan Permohonan Hasil Kajian Dampak Lalu Lintas akibat Trial Mock Up	PT. PANDAWA LESTARI PERKASA
		13.30 – 15.00	Rakor POK Bulan Februari 2024	Seluruh Tamu Undangan

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Februari 2024
Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Balai Pengujian dan Peralatan
Jl. Semarang - Bawen Km. 36, Karangjati, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Hadir :

1) **Dinas PU BMCK** : Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) **BPJ Wil. Bina Marga** : Para Kepala BPJ Wilayah
3) **Balai Pengujian dan Peralatan** : Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) **Balai Jasa Konstruksi** : Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) **Satker Bina Marga** : Kepala Balai PPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6) **Satker Cipta Karya** : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) **Satker Dinas PU BMCK Jateng** : Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
1	**Kepala Dinas**		
	▪ Waspada bencana dengan mengoptimalkan penilik jalan dan pokmas, yakni dengan survey ke lapangan dan segera melaporkan secara berjenjang dengan koordinator Ka Balai dan Ketua Kelompok Kerja.		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
	▪ Manajemen ruas tuntas, dapat mengadopsi Inpres Surakarta gemolong geyer. Sudah terdapat pengelompokan ruas-ruas prioritas, yang perlu dicermati kembali.		
	▪ Aturan e-catalog, diseragamkan. Dipastikan senin sudah bisa klik.		
	▪ Penambalan lubang, disesuaikan dengan SOP.		
	▪ Untuk SPPBG, akan dilakukan Desk SPPBG untuk kinerja keciptakaryaan Air Minum, Sanitasi dan Gedung.		
	▪ Untuk persiapan Workshop antara BPP dan Balai Jakon dapat komunikasi dengan bu riri terkait penyiapan sertifikat kompetensi Terampil. Dan perlu dibuatkan sertifikat pelatihan untuk peserta yang hadir dalam acara tersebut. Untuk T2KU yang SMA bisa didata dan diikutkan dalam kegiatan tersebut.		
2	**Sekretaris**		
	▪ Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng s.d. Bulan Januari rencana fisik 2,03%, realisasi fisik 2,46%, deviasi 0,43% dan realisasi keuangan 1,45%.		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng
	▪ Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,19%, realisasi fisik 0,29%, deviasi 0,10% dan realisasi keuangan 0,25%.		
	▪ Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan s.d. Bulan Januari rencana fisik 7,70%, realisasi fisik 7,67%, deviasi -0,03% dan realisasi keuangan 1,39%.		
	▪ Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Januari rencana fisik 6,68%, realisasi fisik 9,24%, deviasi 2,56% dan realisasi keuangan 9,56%.		
	▪ PAD s.d Bulan Januari mencapai 5,90% atau Rp.554,158,895,00 dari target Rp. 9.400.000.000,00.		
	▪ Rencana Aksi BPK; Penentuan Kelas Jalan sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dengan syarat pemenuhan data dukung berupa data perencanaan jalan dan jembatan. Yang jika sudah ditetapkan kelas jalan, muncul konsekuensi penganggaran yang besar. Untuk ruas tuntas, diselaraskan dengan kelas jalan. Hasil LHR juga diperlukan.		
	▪ Pedoman E-purchasing sudah disesuaikan dengan ketentuan SE dan Perka LKPP terkait cara negosisasi sederhana atau dengan mini kompetisi.		
	▪ Evaluasi Perda Standardisasi Jalan; updating dengan ketentuan yang baru. Uji laik jalan; pembentukan Tim.		
	▪ Usulan WBK untuk Reformasi Birokrasi di BPP, kelengkapan bisa ditindaklanjuti.		
	▪ Perencanaan kebutuhan ASN dengan penyelesaian non ASN.		
	▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan survey kepuasan masyarakat. Pimpinan organisasi memaksimalkan hasil SKM yang masuk.		
	▪ Pencermatan Manajemen Risiko yang diinput di e-planning 2024 (contoh BPJ Wilayah Semarang dan BPP); harus muncul rencana tindak pengendalian. Untuk peralatan, bukan sumber PAD tapi		
	▪ Identifikasi risiko fraud, perlu pencermatan kembali (contoh Bidang Timur).		
	▪ Benturan kepentingan, perlu masukan dan ditindaklanjuti untuk evaluasi Sibeken dan Manajemen Risiko.		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
	• Dalam bulan ini, inspektorat dan BPKAD akan memonitor barang persediaan.		
	• Laporan triwulan kondisi jalan dan jembatan. Kondisi jalan dengan PKRMS dan kondisi jembatan prioritas survey jembatan detail sampai dengan bangunan bawah. Dan ada perhitungan RAB agar		
	• Rencana pelaksanaan rehab jalan, diusahakan minggu depan. Sekalian pengarahan kepada PJ dan konsultan di BPP.		
	• Penilaian PKSP, SKP dan SPT Tahunan segera diselesaikan supaya tidak mengganggu kinerja keuangan.		
	• Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dalam rangka untuk penyusunan Rencana Kerja TA. 2025, Para Kepala Bidang dan Balai dimohon: 1. Mencermati kembali target dan anggaran program, kegiatan serta sub kegiatan dengan berpedoman pada Renstra Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sd 2026 yang telah ditetapkan; 2. Usulan target dan anggaran dengan mempertimbangkan data kondisi jalan, skala prioritas, usulan anggota DPRD Provinsi, Pemerintah Kab./Kota serta lembaga Non Pemerintah; 3. Hasil pencermatan dikirimkan paling lambat hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 melalui email subprogrambmck@gmail.com dengan cp. Anja Budhi Satria, ST.		
	• BPJ mohon selalu koordinasi dengan Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan terkait lelang fisik Paket tender, E-purchasing, E-katalog, Pengadaan Langsung.		
	• Benturan kepentingan, perlu masukan dan ditindaklanjuti untuk evaluasi Sibeken dan Manajemen Risiko di triwulan ke empat		
3	**Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,70%, realisasi fisik 0,00% dan realisasi keuangan 0,02%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
4	**Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,14%, realisasi fisik 0,14%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
5	**Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,32%, realisasi fisik 0,54%, deviasi 0,22% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
6	**Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,14%, realisasi fisik 0,14%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 97,16 %.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7	**Kepala BPJ Wilayah Semarang**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 2,21%, realisasi fisik 2,45%, deviasi 0,24% dan realisasi keuangan 2,06%.		Informasi progres fisik dan keuangan ari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 55.825.000,00 (5,27%).		
8	**Kepala BPJ Wilayah Pati**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,76%, realisasi fisik 1,78%, deviasi 0,02% dan realisasi keuangan 1,68%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 111.130.000,00 (11,79%).		
9	**Kepala BPJ Wilayah Purwodadi**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 7,22%, realisasi fisik 7,22%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 2,12%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 66.383.800,00 (6,60%).		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
10	**Kepala BPJ Wilayah Surakarta**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,76%, realisasi fisik 7,33%, deviasi 5,57% dan realisasi keuangan 1,87%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 862.500.000,00 (4,40%).		
11	**Kepala BPJ Wilayah Magelang**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 2,04 %, realisasi fisik 2,65 %, deviasi 0,61% dan realisasi keuangan 2,46 %.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 64.874.445,00 (9,63%).		
12	**Kepala BPJ Wilayah Wonosobo**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,65%, realisasi fisik 4,36%, deviasi 2,71% dan realisasi keuangan 2,21%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 512.389.100,00 (102,48%).		
13	**Kepala BPJ Wilayah Cilacap**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 3,82%, realisasi fisik 2,99%, deviasi -0,84% dan realisasi keuangan 2,85%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 66.027.400,00 (7.91%).		
14	**Kepala BPJ Wilayah Tegal**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 2,63%, realisasi fisik 1,70%, deviasi -0,94% dan realisasi keuangan 1,52%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 37.942.500,00 (6,92%).		
15	**Kepala BPJ Wilayah Pekalongan**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 2,18%, realisasi fisik 2,76%, deviasi 0,58% dan realisasi keuangan 2,20%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 20.474.500,00 (2,91%).		
16	**Kepala Balai Pengujian dan Peralatan**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,20%, realisasi fisik 1,20%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 59.337.000,00 (2,68%).		
17	**Kepala Balai Jasa Konstruksi**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,77%, realisasi fisik 1,77%, deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,23%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
18	**Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah**		
	• Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng s.d. Bulan Januari rencana fisik 6,68%, realisasi fisik 9,24%, deviasi 2,56% dan realisasi keuangan 9,56 %.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	• Untuk TPST Magelang, akses jalan sudah dilaksanakan. Untuk fisik tPST sedang dalam proses penyusunan DED.		
	• Pada Rencana SPAM Wososukas ada kendala di JDU segmen 1.	Kabid SPPBG : mohon updating terkait kegiatan air minum, sanitasi dan BGMD yabg selanjutnya dilakukan evaluasi untuk pelaporan.	
19	**Kepala Satker PJN Wilayah I**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 4,87%, realisasi fisik 7,21%, deviasi 2,34% dan realisasi keuangan 0,49%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
	• Fly Over Madukora rencana akan ada review andalalin, pelaksanaan pekerjaan selesai pada bulan Februari 2024.		
20	**Kepala Satker PJN Wilayah II**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 12,40%, realisasi fisik 8,01%, deviasi -4,39% dan realisasi keuangan 2,50%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilavah II.
21	**Kepala Satker PJN Wilayah III**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 5,67%, realisasi fisik 8,32%, deviasi 0,36% dan realisasi keuangan 1,01%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah III.
22	**Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 1,90%, realisasi fisik 2,28%, deviasi 0,38% dan realisasi keuangan 0,82%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
23	**Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 0,19%, realisasi fisik 0,29%, deviasi 0,10% dan realisasi keuangan 0,25%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	**Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak**		
	• Progres fisik dan keuangan s.d. Bulan Januari rencana fisik 13,80%, realisasi fisik 7,14%, dan deviasi -6,65%. Terdapat potensi keterlambatan penyelesaian konstruksi dari seharusnya pada bulan April 2025, diperkirakan penyelesaian konstruksi pada bulan September 2026.		Informasi progres fisik dan keuangan serta perkembangan paket kegiatan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
	• Terdapat lahan belum bebas sebesar 49,76%, yang terdiri dari : a. Menerima Dana Kerohiman (Tanah Musnah) = 1,34% b. Mekanisme PDSK (Tanah Musnah) memilih hak prioritas (reklamasi/rekonstruksi) = 46,38% e. Penambahan lahan = 2,04%		

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

DOKUMENTASI KEGIATAN