REKAPITULASI DATA KONDISI JEMBATAN (DD2)
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
TAHUN 2019

NO	NO. JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	NO. RUAS	NAMA RUAS	LOKASI (KM)		DIMENSI				TAHUN PEMBUATAN	TIPE / BAHAN / KONDISI												TOTAL BOBOT KERUSAKAN	PEMERIKSAAN	NO URUT SURVEY RUTIN 2019	KET.
							PANJANG (M)	LEBAR (M)	L. TROTOAR (M)	JML. BENTANG		BANGUNAN ATAS		KEPALA JEMBATAN		PILAR		PONDASI		SANDARAN		LANTAI					
												TIPE	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE	KONDISI	BAHAN	KONDISI	BAHAN	KONDISI				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	KABUPATEN GROBOGAN																										
	JUMLAH PANJANG						135.80																				
	JUMLAH PANJANG						167.80																				
22	24.198.001.0.01	IRIGASI	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	71+650	9.30	7.90	0.60	3		BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,T	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	9	
23	24.198.002.0.01	KLAMBU	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	71+700	13.80	6.20	0.80	1		GTI	0	B,M	1	-	-	PB	0	T,B	2	T,A	0	3	RUTIN 2019	10	
24	24.198.003.0.01	WARU	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	72+250	8.80	7.00	1.00	2	2000	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	11	
25	24.198.004.0.01	SAL. PEMBUANGAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	72+410	2.70	7.80	0.70	1		BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,T	0	0	RUTIN 2019	12	
26	24.198.005.0.01	PENGANTEN I	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		3.00	11.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
27	24.198.006.0.01	PENGANTEN II	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		2.00	6.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
28	24.198.007.0.01	PENGANTEN III	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.30	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
29	24.198.008.0.01	GEDANGAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	75+334	3.00	6.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0	REHAB 2018		
30	24.198.009.0.01	TARUMAN I	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.80	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
31	24.198.010.0.01	TARUMAN II	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.30	9.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
32	24.198.011.0.01	TARUMAN III	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.00	9.70		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
33	24.198.012.0.01	SELOJARI I	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	79+280	3.00	7.70	1.00	1		BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,T	0	0	RUTIN 2019	13	
34	24.198.013.0.01	SELOJARI II	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	78+850	7.30	7.40	0.90	2	2004	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	14	
35	24.198.014.0.01	KRONGGEN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	81+275	8.70	8.70	0.90	1		MBI	0	B,T	0	-	-	PB	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	15	
36	24.198.015.0.01	BATANG	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.40	6.50		1	2018	PTI		Pasangan Batu				Langsung				Plat Beton		0	REHAB 2018		
37	24.198.016.0.01	JINGGLENGAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	82+136	5.00	8.50	0.90	1		BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,T	0	0	RUTIN 2019	16	
38	24.198.017.0.01	PANJUNAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		2.60	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
39	24.198.018.0.01	KARANGSARI	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.20	6.00		1	2018	PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0	REHAB 2018		
40	24.198.019.0.01	TENGARAN KULON	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		2.80	7.00		1	2018	PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0	REHAB 2018		
41	24.198.020.0.01	TENGARAN WETAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	84+230	4.40	9.10	1.00	1		BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	17	
42	24.198.021.0.01	TIREM	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		3.50	7.00		1		PTI		Pasangan Batu				Langsung				Plat Beton			REHAB 2018		
43	24.198.022.0.01	NGLAWU	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	85+358	5.30	9.80	0.90	1		BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,T	0	0	RUTIN 2019	18	
44	24.198.023.0.01	AF VOER	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		3.80	6.50		1	2018	PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0	REHAB 2018		
45	24.198.024.0.01	TULAKAN	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.10	7.00		1	2018	PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0	REHAB 2018		
46	24.198.025.0.01	PUCANG	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	86+430	7.80	6.50	0.60	1		GTI	0	B,T	0	-	-	PB	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	19	
47	24.198.026.0.01	DEMANGAN / IR.	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	86+890	9.50	6.00	0.40	1	2019	GTI		B,M		-	-	PB		T,B		T,A			REHAB 2019		
48	24.198.027.0.01	NGELO	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	87+900	9.50	6.10	0.40	1		MBI	1	B,T	0	-	-	PB	0	T,B	0	T,A	0	1	RUTIN 2019	20	
49	24.198.028.0.01	TEMON	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG		4.80	8.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
50	24.198.029.0.01	JANGKUNGHARJO	198	PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB KUDUS	SMG	89+950	32.10	7.30	0.80	1		GPI	0	B,T	0	-	-	TP	0	T,B	1	T,A	0	1	RUTIN 2019	21	
	JUMLAH PANJANG						182.80																				
51	24.212.029.0.02	JATIPOHON I	212	SUKOLILO / BTS KAB PATI - GROBOGAN	SMG		4.40	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
52	24.212.030.0.02	JATIPOHON II	212	SUKOLILO / BTS KAB PATI - GROBOGAN	SMG		3.20	9.40		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
53	24.212.031.0.02	GROBOGAN I	212	SUKOLILO / BTS KAB PATI - GROBOGAN	SMG	113+000	14.50	6.90	1.00	3	1998	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	22	
54	24.212.032.0.02	GROBOGAN II	212	SUKOLILO / BTS KAB PATI - GROBOGAN	SMG		4.20	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
55	24.212.033.0.02	GROBOGAN III	212	SUKOLILO / BTS KAB PATI - GROBOGAN	SMG		7.30	9.70		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
	JUMLAH PANJANG						33.60																				
	JUMLAH PANJANG						217.90																				
	JUMLAH PANJANG						183.60																				
	JUMLAH PANJANG						377.80																				
104	24.214.001.0.02	KUWU	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		3.00	9.60		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
105	24.214.002.0.02	GRABAGAN	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		2.50	9.60		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
106	24.214.003.0.02	CREWEK	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	94+460	9.20	6.90	1.00	2	2000	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	1	1	RUTIN 2019	40	
107	24.214.004.0.02	PAKIS	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	96+310	9.30	6.00	0.30	2	1998	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	41	
108	24.214.005.0.02	REJOSARI	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	97+900	7.10	5.90	0.50	1	2001	BTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	42	DPT PECAH
109	24.214.006.0.02	PRAYUNGAN	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		3.80	11.30		1		YBI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
110	24.214.007.0.02	GORONG - GORONG	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		2.00	8.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
111	24.214.008.0.02	GORONG - GORONG	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		2.00	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
112	24.214.009.0.02	SIMO	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		4.50	9.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
113	24.214.010.0.02	GORONG - GORONG	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		2.00	8.10		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
114	24.214.011.0.02	GORONG - GORONG	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		2.00	8.70		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
115	24.214.012.0.02	KLUMPIT	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	102+200	17.90	6.90	0.60	3		MBI	1	B,T	0	P,T	0	PB	0	T,B	0	T,A	0	1	RUTIN 2019	43	
116	24.214.013.0.02	KRAGEM	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG		9.00	8.80		1		MBI	0	Beton Bertulang	0			Tiang Bor	0			Plat Beton	0	0			

NO	NO. JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	NO. RUAS	NAMA RUAS	LOKASI (KM)		DIMENSI				TAHUN PEMBUATAN	TIPE / BAHAN / KONDISI												TOTAL BOBOT KERUSAKAN	PEMERIKSAAN	NO URUT SURVEY RUTIN 2019	KET.
							PANJANG (M)	LEBAR (M)	L. TROTOAR (M)	JML. BENTANG		BANGUNAN ATAS		KEPALA JEMBATAN		PILAR		PONDASI		SANDARAN		LANTAI					
												TIPE	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE	KONDISI	BAHAN	KONDISI	BAHAN	KONDISI				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
117	24.214.014.0.02	BAGO I	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	105+530	23.10	6.90	1.00	4	1999	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	44	
118	24.214.015.0.02	BAGO II	214	KUWU - GALEH / BTS KAB SRAGEN	SMG	105+650	15.40	6.90	1.00	3	1999	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	45	
	JUMLAH PANJANG						**112.80**																				
	JUMLAH PANJANG						**176.70**																				
	JUMLAH PANJANG						**24.00**																				
	JUMLAH PANJANG						**227.20**																				
	JUMLAH PANJANG						**128.70**																				
II	**KABUPATEN BLORA**																										
	JUMLAH PANJANG						**281.50**																				
	JUMLAH PANJANG						**669.65**																				
234	24.210.006.0	Todanan	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	7.20		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
235	24.210.007.0	Kajengan	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	6.70		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
236	24.210.008.0	Gunungan	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	6.20		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
237	24.210.009.0	Kracakan I	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		3.00	7.10		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
238	24.210.010.0	Kracakan II	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	6.00		1		YTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
239	24.210.011.0	NGAPUS	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	124+490	12.20	6.80	-	1		MBI	0	B,M	0	-	-	PB	0	T,B	0	T,A	0	0	RUTIN 2019	93	
240	24.210.012.0	RASAS / NGAPUS	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	125+100	32.30	7.00	0.70	3	1999	MBI	1	B,M	0	P,M	0	TP	0	T,B	1	T,A	0	2	RUTIN 2019	94	
241	24.210.013.0	K. NGROWO	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	125+800	11.40	6.90	1.00	2	2000	BTI	0	B,T	0	P,T	0	LS	0	T,B	1	T,A	0	1	RUTIN 2019	95	
242	24.210.014.0	Dologan	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		4.20	6.90		1		YBI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
243	24.210.015.0	DOLOGAN IPENG	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	127+300	35.80	6.10	0.60	3	1996	MBI	1	B,M	0	P,T	0	TP	0	T,B	1	T,A	1	3	RUTIN 2019	96	
244	24.210.016.0	Japah	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
245	24.210.017.0	Tlogowungu I	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
246	24.210.019.0	TLOGOWUNGU II	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	130+290	10.50	7.00	0.60	1	1999	MBI	1	B,M	1	-	-	PB	0	T,B	0	T,A	0	2	RUTIN 2019	97	
247	24.210.019.0	Tlogowungu III	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		10.20	8.00		1		MBI	0	Beton Bertulang	0			Tiang Bor	0			Plat Beton	0	0			
248	24.210.020.0	Japah I	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	6.20		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
249	24.210.021.0	Japah II	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	6.20		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
250	24.210.022.0	JAPAH III	210	TODANAN - NGAWEN	SMG	132+850	25.30	5.90	0.50	2	1996	MBI	0	B,M	0	P,M	1	TP	0	T,B	1	T,A	1	3	RUTIN 2019	98	
251	24.210.023.0	Padaan I	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	10.00		1		BTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
252	24.210.024.0	Padaan II	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		2.00	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
253	24.210.025.0	Ngrambitan	210	TODANAN - NGAWEN	SMG		5.00	8.40		1		MBI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
	JUMLAH PANJANG						**169.90**																				
III	**KABUPATEN SRAGEN**																										
	JUMLAH PANJANG						**97.35**																				
	JUMLAH PANJANG						**85.50**																				
280	24.215.016.0.01	GALEH	215	GALEH - NGRAMPAL	SKA		4.70	9.10		1		YTI	0	Beton Bertulang	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
281	24.215.017.0.01	GANEFO	215	GALEH - NGRAMPAL	SKA		102.00	6.00		3	1963	LTI	0	Beton Bertulang	0			Tiang Pancang	0			Plat Beton	0	0	DED 2016		
282	24.215.018.0.01	NGRAMPAL	215	GALEH - NGRAMPAL	SKA		3.00	10.20		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
283	24.215.019.0.01	BUGEL	215	GALEH - NGRAMPAL	SKA	37+890	10.50	8.00	0.70	1	2010	GTI	0	B,T	0	-	-	LS	0	T,B	0	T,A	2	2	RUTIN 2019	103	
	JUMLAH PANJANG						**120.20**																				
284	24.216.022.0	BRAMBANG I	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		2.20	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
285	24.216.023.0	BRAMBANG II	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		2.20	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
286	24.216.024.0	BRAMBANG III	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		2.20	9.90		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
287	24.216.025.0	DULANG I	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		2.20	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
288	24.216.026.0	DULANG II	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		2.20	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
289	24.216.027.0	NGABLAK	216	SRAGEN - BATUJAMUS / BTS KAB KARANGANYAR	SKA		3.50	7.00		1		PTI	0	Pasangan Batu	0			Langsung	0			Plat Beton	0	0			
	JUMLAH PANJANG						**14.50**																				
290	24.025.001.0	GEDANGAN	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA		7.50	7.20		1																	
291	24.025.002.0	SIDOREJO	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	28+500	5.10	5.10	-	1		PTI	0	B,M	0	-	-	TP	1	T,B	3	T,A	0	4	RUTIN 2019	104	SEMPIT
292	24.025.003.0	SLOGO	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	29+500	12.00	7.20	0.50	1		MBI	0	B,M	0	-	-	TP	1	T,B	0	T,A	0	1	RUTIN 2019	105	
293	24.025.004.0	JONO	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA		4.00	8.30		1														0			
294	24.025.005.0	GAWAN I	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	34+500	14.60	5.30	0.30	1		MBI	1	B,M	0	-	-	TP	0	T,B	1	T,A	0	2	RUTIN 2019	106	
295	24.025.006.0	GAWAN II	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA		3.00	7.60		1														0			
296	24.025.007.0	GAWAN III	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	35+100	24.00	6.00	0.30	3		GTI, ETI	0	B,M	0	P,S	1	LS	1	M	1	T,A	0	3	DETAIL 2019		SEMPIT
297	24.025.008.0	GAWAN IV	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	35+150	154.00	6.00	0.50	3	2001	RBA	0	B,T	0	D,T	0	TP	0	B,B	2	T,A	1	3	RUTIN 2019	110	
298	24.025.009.0	LOMBO I	025	SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	SKA	35+300	26.00	5.20	-	3		GTI, ETI	1	B,M	0	P,S	1	LS	0	M	1	T,A	1	4	DETAIL 2019		SEMPIT
	JUMLAH PANJANG						**250.20**																				
	JUMLAH TOTAL PANJANG JEMBATAN DI BPJ PURWODADI						**3,657.50**																				

KETERANGAN WARNA	BANGUNAN ATAS	PONDASI	BAHAN	KEPALA JEMBATAN	PENILAIAN KONDISI INVENTARISASI JEMBATAN

NO	NO. JEMBATAN	NAMA JEMBATAN
1	2	3
1	HIJAU	: PEMERIKSAAN RUTIN 2019
2	ORANGE	: PEMERIKSAAN DETAIL 2019
3	MERAH MUDA	: REHABILITASI
4	KUNING	: PEMERIKSAAN DETAIL 2018
5	BIRU	: DETAIL ENGINEERING DESIGN
6	MERAH	: ALIH STATUS/ ROBOH/ HILANG
7	COKLAT	: GORONG - GORONG

NO. RUAS	NAMA RUAS	LOKASI (KM)
4	5	6
1	E M I	Pelengkung Pas. Batu Indonesia.
2	E T I	Pelengkung Beton Bertulang Indonesia.
3	E S I	Pelengkung Pas Bata Indonesia.
4	Y D I	Gorong-2 Pipa Beton Tak Bertulang Indonesia.
5	B T I	Gorong-2 Persegi Beton Bertulang Indonesia.
6	G B I	Gelagar Baja Indonesia
7	M B I	Gelagar Komposit Baja Indonesia.
8	P T I	Plat Beton Bertulang Indonesia.
9	R B U	Rangka Baja United Kindom (Callender Hamilton)
10	R B A	Rangka Baja Australia.
11	R B B	Rangka Baja Belanda Baru.
12	R B D	Rangka Baja Belanda Lama.
13	R B J	Rangka Baja Jepang
14	G P I	Gelagar Beton Pratekan Indonesia.
15	G B J	Gelagar Baja Jepang
16	G T I	Gelagar Beton Bertulang Indonesia.
17	Y B I	Gorong-2 Pipa Baja Indonesia
18	E B I	Pelengkung Baja Indonesia
19	LTI	Balok Pelengkung Beton Bertulang Indonesia.

DIMENSI			
PANJANG (M)	LEBAR (M)	L. TROTOAR (M)	JML. BENTANG
7	8	9	10

TAHUN PEMBUATAN
11

TIPE / BAHAN / KONDISI											
BANGUNAN ATAS		KEPALA JEMBATAN		PILAR		PONDASI		SANDARAN		LANTAI	
TIPE	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE, BAHAN	KONDISI	TIPE	KONDISI	BAHAN	KONDISI	BAHAN	KONDISI
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	CA	: Cakar Ayam									
2	LS	: Langsung									
3	TP	: Tiang Pancang									
4	PB	: Tiang Bor									
5	TU	: Tiang Ulir									
6	SU	: Sumuran									

TOTAL BOBOT KERUSAKAN
24

K	Kayu
S	pasangan bata
M	pasangan batu
G	bronjong dan sejenisnya
H	pasangan batu kosong
D	beton tak bertulang
T	beton bertulang
P	beton pratekan
B	baja
U	lantai baja gelombang
Y	pipa baja diisi beton
J	alumunium
E	neoprene / karet
F	teflon
V	PVC
N	geotextile
A	aspal
R	kerikil/pasir
W	macadam
X	bahan asli

A	cap
B	dinding penuh
K	Kepala Jbt Khusus

PILAR	
C	cap
P	dinding penuh
S	satu kolom
D	dua kolom
T	tiga kolom atau lebih

PEMERIKSAAN
25

NO URUT SURVEY RUTIN 2019	KET.
26	27
0	jembatan baru dan tanpa kerusakan
1	kerusakan kecil
2	kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang
3	kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya
4	kondisi kritis
5	elemen/jembatan tidak berfungsi lagi