PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 31 Januari 2025

Nomor : 000/157
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : UND POK FEBRUARI 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
di
TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadirannya dalam acara yang diselenggarakan pada:

hari : Selasa
tanggal : 04 Februari 2025
waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Aula Lantai 1 BBPJN Jateng-DIY
Jalan Soekarno-Hatta Km. 26 Karangjati. Kab. Semarang
acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Februari Tahun 2025

(dimohon menyampaikan paparan akhir bulan Januari Tahun 2025)
catatan :
1. Materi dapat dikirim ke Subbag Program melalui link https://s.id/PAPARANPOKFEB2025;
2. Dimohon hadir secara pribadi;
3. Para Sub Koordinator Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengikuti melalui Zoom Meeting.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian Program;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I Surat Dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya
Tanggal : 31 Januari 2025
Nomor : 000/157

Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY;
2. Kasatker PJN Wilayah 1;
3. Kasatker PJN Wilayah 2;
4. Kasatker PJN Wilayah 3;
5. Kasatker P2JN;
6. Kasatker Tol Semarang-Demak;
7. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
8. Kasatker Wilayah 1;
9. Kasatker Wilayah 2;
10. Kasatker Wilayah 3;
11. Para Kepala Bidang Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;
12. Para Kepala BPJ Wilayah Se-Jateng;
13. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
14. Kepala Balai Jakon;
15. Kasatker SKPD TP;
16. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Solo;
17. Direktur PT Jasa Marga Jogja – Bawen.

NOTULEN RAKOR POK
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV. JATENG

Hari / Tanggal	:	Selasa, 04 Februari 2025
Waktu	:	Pukul 08.30 s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Aula Lantai 1 BBPJN Jateng-DIY Jalan Soekarno-Hatta Km. 26 Karangjati, Kab. Semarang
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Hadir	:	
1) Dinas PU BMCK	:	Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang
2) BPJ Wil. Bina Marga	:	Para Kepala BPJ Wilayah
3) Balai Pengujian dan Peralatan	:	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan
4) Balai Jasa Konstruksi	:	Kepala Balai Jasa Konstruksi
5) Satker Bina Marga	:	Kepala Balai BPJN Wilayah Jateng-DIY, Kepala Satker PJN Wilayah 1, 2 dan 3, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
6) Satker Cipta Karya	:	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng
7) Satker Dinas PU BMCK Jateng	:	Kepala Satker SKPD-TP Dinas PU BMCK Jateng
8) PT. Jasa Marga	:	Direktur PT. Jasamarga Jogja Solo dan Direktur PT. Jasamarga Jogja Bawen

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
1	**Kepala Dinas**		
	• Jalan Nasional maupun Provinsi yang rusak atau dalam perbaikan segera diberikan rambu-rambu peringatan.		Informasi arahan Kepala Dinas PU BMCK Jateng
	• Antisipasi dan persiapan Lebaran 2025 mohon Kepalai BPJ siapkan dengan baik penanganan jalan di wilayahnya. Akan dirapatkan terkait penggunaan dana penanganan jalan reguler.		
	• Air bersih untuk sambungan rumah utamanya SPAM Wososukas mohon informasinya dari BPPW Jateng.	BPPW Jateng : Terkait penanganan Cipta Karya sesuai dengan tagline PU 608 akan fokus pada air Minum, sanitasi dan persampahan.	
	• Banyak berita yang viral terkait jalan rusak sampai meninggal. Mohon penanganan jalan melalui pemeliharaan rutin dilakukan dengan baik.		
2	**Sekretaris**		
	• Progres fisik dan keuangan APBD DPU BMCK Prov. Jateng Bulan Januari 2025 rencana fisik 2,88%, realisasi fisik 3,08%, deviasi 0,19% dan realisasi keuangan 2,44%.		Informasi arahan Sekretaris Dinas PU BMCK Jateng
	• Progres fisik dan keuangan APBN SKPD TP Bulan Januari 2025 anggaran masih menunggu persetujuan dari pusat sehingga belum ada pekerjaan yang dilaksanakan.		
	• Progres fisik dan keuangan APBN Kebinamargaan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,49%, realisasi fisik 0,21%, deviasi -0,28% dan realisasi keuangan 0,53%.		
	• Progres fisik dan keuangan BPPW Jateng Bulan Januari 2025 anggaran masih menunggu persetujuan dari pusat sehingga belum ada pekerjaan yang dilaksanakan.		
	• PAD s.d akhir Bulan Januari 2025 mencapai 5,48% atau Rp.517.783.780,00 dari target Rp. 9.450.000.000,00.		
	• Hal - hal yang perlu di perhatikan: 1. Efisiensi kegiatan penunjang seperti biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, rapat koordinasi, makan minum, penggandaan, ATK, dll; 2.Untuk pemeliharaan tugu batas dimohon para BPJ segera mengkoordinir di wilayahnya masing-masing yaitu: a. (BPJ CILACAP) TUGU BATAS JATENG-JABAR Kec. Majenang Kab. Cilacap, Jatisari, Kedungreja, Kab. Cilacap; b. (BPJ MAGELANG) TUGU BATAS JATENG-DIY Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta, Dadirejo, Bagelen, Kab. Purworejo; c. (BPJ MAGELANG) TUGU BATAS JATENG-DIY Jalan Raya Magelang-yogyakarta, Salam, Kab. Magelang; d. (BPJPURWODADI) TUGU BATAS JATENG-JATIM Jalan Raya Sragen Surabaya, Banaran, Sambung macan, Kab. Sragen; e. (BPJPURWODADI) TUGU BATAS JATENG-JATIM Jalan Raya Cepu Bojonegoro, Cepu, Kab. Blora; f. (BPJPATI) TUGU BATAS JATENG-JATIM Jalan Raya Sarang, Temperak, Sarang, Kab. Rembang; g. (BPJPATI) TUGU BATAS PROVINSI DI REMBANG Jalan Raya Sarang, Temperak, Sarang, Kab. Rembang; h. (BPJTEGAL) TUGU BATAS JATENG-JABAR Jl. Raya Brebes Losari, Losari Lor, Losari, Kab. Brebes.		
3	**Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY**		
	• Arahan pimpinan dari pusat, di Jawa Tengah untuk mencari dan berpartisipasi dalam penanganan jalan yang bersumber dari pendaaan pihak swasta.		
	• Inovasi penanganan jalan yang murah dan dapat mengatasi masalah terkait jalan. Antara lain sisa CMM yang sudah dilakukan.		
	• Terkait paket SBSN akan segera lelang, namun paket preservasi jalan akan direview ulang agar penanganan jalan menjadi panjang karena adanya efisiensi anggaran sehingga direncanakan penanganan holding jalan .		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
4	**Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,24%, realisasi fisik 0,24% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.
	• Paket DAU dan DAK masih menunggu persetujuan dari pusat.		
4	**Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,59%, realisasi fisik 0,59% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.
	• Paket DAU masih menunggu persetujuan dari pusat.		
5	**Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,52%, realisasi fisik 0,52% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.
6	**Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,06%, realisasi fisik 0,06% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung.
7	**Kepala BPJ Wilayah Semarang**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 5,02%, realisasi fisik 9,37% dengan deviasi 4,72% dan realisasi keuangan 5,15%.		Informasi progres fisik dan keuangan ari Kepala BPJ Wilayah Semarang.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 84.030.000,00 (7,46%).		
8	**Kepala BPJ Wilayah Pati**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 4,67%, realisasi fisik 4,67% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 2,62%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pati.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 31.684,000,00.(3,32%).		
	• BPJ Wilayah Pati jalan yang rusak antara lain ruas Jepara–Keling/Bts.Kab.Pati dan ruas Jati–Klambu/Bts. Kab. Grobogan.	Kepala BPJ : Penanganan sementara menggunakan patching dan kepras bahu jalan; sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Kab Jepara, DPRD Kab. Jepara, Camat, Para Petinggi Kab. Jepara yang terlewati Jalan Provinsi.	
9	**Kepala BPJ Wilayah Purwodadi**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 6,03%, realisasi fisik 6,03% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 8,12%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Purwodadi.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.54.347.000,00 (5,36%).		
	• Akibat hujan yang terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan beberapa ruas jalan mengalami longsoran antara lain ruas jalan Kuwu-Galeh/Bts. Kab. Sragen dan Gubug-Kapung-Kedungjati/Bts. Kab. Semarang.	Kepala BPJ : Sudah dilakukan penanganan sementara untuk mengurangi kerusakan dan keamanan pengguna jalan dengan membuat tanggul tepi perkerasan jalan. Untuk longsoran bahu jalan di ruas Kuwu-Galeh sudah di usulkan masuk penanganan Kerusakan Khusus.	
10	**Kepala BPJ Wilayah Surakarta**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 2,87%, realisasi fisik 2,87% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 4,73%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Surakarta.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 100.649.000,00 (11,60%).		
11	**Kepala BPJ Wilayah Magelang**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 3,55%, realisasi fisik 3,55% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 3,57%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Magelang.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 27.781.500,00 (3,99%).		
12	**Kepala BPJ Wilayah Wonosobo**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 3,39%, realisasi fisik 5,89% dengan deviasi 2,50% dan realisasi keuangan 2,54%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Wonosobo.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.29.550.000,00 (5,23%).		
13	**Kepala BPJ Wilayah Cilacap**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 4,78%, realisasi fisik 4,78% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 4,46%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Cilacap.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.72.991.800,00 (8,59%).		

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
14	**Kepala BPJ Wilayah Tegal**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 3,86%, realisasi fisik 3,86% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 3,59%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Tegal.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.38.852.500,00 (5,66%).		
15	**Kepala BPJ Wilayah Pekalongan**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 3,19%, realisasi fisik3,19% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 1,50%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala BPJ Wilayah Pekalongan.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.46.933.000,00 (5,63%).		
16	**Kepala Balai Pengujian dan Peralatan**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 1,22%, realisasi fisik 1,22% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 1,23%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Pengujian dan Peralatan.
	• PAD s.d. Bulan Januari 2025 sebesar Rp.36.764.000,00 (1,96%).		
17	**Kepala Balai Jasa Konstruksi**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 1,70%, realisasi fisik 1,70% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 1,57%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Jasa Konstruksi.
18	**Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,00%, realisasi fisik 0,00% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	• Anggaran masih diblokir sehingga kegiatan belum bisa berjalan. Fokus kegiatan keciptakaryaan tahun ini antara lain Air Bersih, Sanitasi, Penataan TPA dan TPST.		
	• Paket Pembangunan JDU SPAM Regional Wosusokas masih berjalan karena merupakan paket MYC Lanjutan.		
19	**Kepala Satker PJN Wilayah I**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,00%, realisasi fisik 0,00% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah I.
20	**Kepala Satker PJN Wilayah II**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 1,35%, realisasi fisik 0,47% dengan deviasi -0,88% dan realisasi keuangan 2,39%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah II.
21	**Kepala Satker PJN Wilayah III**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,58%, realisasi fisik 0,33% dengan deviasi -0,25% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker PJN Wilayah III.
22	**Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,00%, realisasi fisik 0,00% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker P2JN.
23	**Kepala Satker SKPD TP DINAS PU Bina Marga dan Cipta Karya**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 0,00%, realisasi fisik 0,00% dengan deviasi 0,00% dan realisasi keuangan 0,00%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker SKPD-TP.
24	**Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak**		
	• Progres fisik dan keuangan Bulan Januari 2025 rencana fisik 32,24%, realisasi fisik 32,04% dengan deviasi -0,20%.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Satker Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.

No.	Uraian Permasalahan/Saran	Tanggapan / Tindak Lanjut	Keterangan
25	**Kepala Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Nyai Kulonprogo (PT.JMJ)**		
	• Paket 1.2A (Klaten-Prambanan) sudah masa uji layak operasi. Progres konstruksi 1.2A dan 1.2B sudah mencapai 79,23.		Informasi progres fisik dan keuangan dari Kepala Jasa Marga Solo-Yogyakarta-Nyai Kulonprogo
	• Fokus Paket 1.2A (Klaten-Prambanan) pekerjaan saat ini finishing dan akan melakukan serah terima pada Bulan Februari 2025 ini sehingga saat lebaran akan dioperasionalkan.		
	• Paket 1.2B (Prambanan-Purwomartani) masih dalam proses konstruksi dan akan difinalisasi setelah lebaran 2025.		
	• Paket 2.1A pekerjaan persiapan borepile dan kesempurnaan RTA dan akan dilakukan konsyinering oleh tim PUPR. Dan Paket 2.2B sudah on going pekerjaan.		
	• Progres konstruksi: SEKSI 1.1 KARTASURA-KLATEN Realisasi 99,05%; SEKSI 1.2 KLATEN-PURWOMARTANI Realisasi 79,23%; SEKSI 2.1A PURWOMARTANI-MAGUWOHARJO Realisasi 2,83%; SEKSI 2.2B TRIHANGGO-JUNCTION SLEMAN Realisasi 48.13%.		
26	**Kepala Jasa Marga Jogja-Bawen**		
	• Panjang Jalan Tol 75,12 Km. Tahun Konstruksi 2022-2027 (bertahap), Operasi : mulai 2025 (bertahap)		Informasi progres dari Kepala Satker Kepala Jasa Marga Jogja-Bawen
	• PROGRES KONSTRUKSI Seksi 1 status 31 Januari 2025 Rencana 70,31%, Realisasi 75,69%, deviasi 5,38%.		
	• PROGRES KONSTRUKSI Seksi 6 status 31 Januari 2025 Rencana 50,34%, Realisasi 52,34%, deviasi 2,00%.		

Mengetahui :

Sekretaris
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

ALI HUDA, ST, MT
NIP. 197402211999031006

Disiapkan Oleh :

Kepala Sub Bagian Program
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST
NIP. 196908231997031003

Dokumentasi Kegiatan